

جمهورية العراق

وزارة التخطيط

دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية

قسم متابعة تنفيذ المشاريع

التقرير السنوي الموحد لمتابعة

تنفيذ مشاريع الموازنة

الاستثمارية لسنة ٢٠١٢

حسب الجهات المنفذة

٢٠١٣ / ٨ / ٢٩

المحتويات

الصفحة	الموضوع	التبويب
٢	اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة / حسب القطاعات	
٣	اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة / حسب الجهات المنفذة	
٨	المقدمة	
١٢	المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية اعداد التقرير	
١٥	الموقف العام لمشاريع الموازنة الاستثمارية (بإستثناء مشاريع برنامج تنمية الاقاليم ومشاريع اقليم كردستان)	
١٥	عدد المشاريع وكلفها وتخصيصاتها	١
١٥	حسب القطاعات الاقتصادية	١-١
١٦	حسب الجهات المنفذة	٢-١
٢٦	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة	٢
٢٦	حسب القطاعات	١-٢
٢٦	حسب الجهات المنفذة	٢-٢
٣٩	الكلفة الكلية والمصروف التراكمي والمتبقي من الالتزامات المالية	٣
٣٩	حسب القطاعات	١-٣
٣٩	حسب الجهات المنفذة	٢-٣
٤٨	موقف المشاريع من استثمارات المتابعة	٤
٤٨	حسب القطاعات	١-٤
٤٨	حسب الجهات المنفذة	٢-٤
٥٦	تبويب المشاريع حسب مراحل التنفيذ	٥
٥٦	المشاريع المستمرة في مرحلة التنفيذ	١-٥
٥٧	المشاريع المنجزة	٢-٥
٥٨	المشاريع قيد الدراسة	٣-٥
٥٩	المشاريع في مرحلة التصاميم	٤-٥
٦٠	المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة	٥-٥
٦١	المشاريع التي لم يباشر بها	٦-٥
٦٢	المشاريع المتوقفة	٧-٥
٦٣	تسويات حسابية	٨-٥
٨٦	مؤشرات كفاءة الانجاز والصرف	٦
٨٦	نسب الانجاز المادي التراكمي	١-٦
٨٧	نسب الصرف التراكمي	٢-٦
٨٨	نسب الصرف السنوي	٣-٦
٩٨	المشاكل ومعوقات التنفيذ	٧
١٠٢	الاستنتاجات والتوصيات	٨
١٠٢	الاستنتاجات	١-٨
١٠٣	التوصيات	٢-٨

**اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي
لم ترد عنها استثمارات المتابعة
حسب القطاعات**

النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة %(١/٣=٤)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٢-١=٣)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	القطاعات	ت
٧,٦	٢٣	٢٨٠	٣٠٣	الزراعي	١
٣,٣	١٢	٣٥٦	٣٦٨	الصناعي	٢
٢٤,٤	٨٠	٢٤٨	٣٢٨	النقل والاتصالات	٣
١٢,٣	١٦٤	١١٧٤	١٣٣٨	المباني والخدمات	٤
٢١,٦	١٣٣	٤٨٣	٦١٦	التربية والتعليم	٥
١٤,٠	٤١٢	٢٥٤١	٢٩٥٣	مجموع القطاعات الاقتصادية	
٧٤,٢	٢٣	٨	٣١	انعاش الاهوار	٦
١٤,٦	٤٣٥	٢٥٤٩	٢٩٨٤	المجموع	

- بخصوص مشاريع اقليم كوردستان المدرجة في الموازنة الاستثمارية فهي غير مشمولة بالمتابعة من قبل وزارة التخطيط .
- بخصوص برنامج تنمية الاقاليم سيتم اعداد تقرير منفصل خاص بها .

اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة حسب الجهات المنفذة

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٣-١=٢)	النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة $\% (١/٣=٤)$
١	مكتب رئيس الوزراء	١٩	١٧	٢	١٠,٥
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	٣	٠	٣	١٠٠,٠
٣	رئاسة الجمهورية	٣	١	٢	٦٦,٧
٤	مجلس النواب	٢	٠	٢	١٠٠,٠
٥	وزارة النفط	١٦١	١٦١	٠	٠,٠
٦	وزارة الكهرباء	٨١	٨٠	١	١,٢
٧	وزارة الاعمار والاسكان	٢١١	٢١٠	١	٠,٥
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	١٧٠	١٦٤	٦	٣,٥
٩	وزارة النقل	١٠٤	٩٨	٦	٥,٨
١٠	وزارة الاتصالات	٥٠	٤٤	٦	١٢
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	١٤٨	١٣٧	١١	٧,٤
١٢	المصرف الزراعي/ المبادرة الزراعية	١	٠	١	١٠٠,٠
١٣	وزارة الدفاع	٢٥	٢٥	٠	٠
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	٤٨	٤٨	٠	٠
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	١٤٧	١١٥	٣٢	٢١,٨

(تابع)
اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي
لم ترد عنها استثمارات المتابعة
حسب الجهات المنفذة

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٣-١=٢)	النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة % (١/٣=٤)
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٩	٢٨	١	٣,٤
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٤١٣	٣٦٣	٥٠	١٢,١
١٨	وزارة العدل	٢٢	٢٢	٠	٠,٠
١٩	وزارة حقوق الانسان	٣	١	٢	٦٦,٧
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	٧١	٦٥	٦	٨,٥
٢١	وزارة الثقافة	٤٧	٣٣	١٤	٢٩,٨
٢٢	وزارة التربة	١٨٧	١١٨	٦٩	٣٦,٩
٢٣	وزارة التجارة	٢٨	٢٤	٤	١٤,٣
٢٤	وزارة البيئة	١٣	١٢	١	٧,٧
٢٥	وزارة التخطيط	١٧	١٧	٠	٠,٠
٢٦	وزارة الخارجية	١٣	١٣	٠	٠,٠
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	١١١	١١٠	١	٠,٩
٢٨	وزارة الداخلية	١٧٩	١٧٧	٢	١,١
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	١٢	١٢	٠	٠,٠
٣٠	وزارة المالية	٤٣	٣٨	٥	١١,٦
٣١	وزارة الصحة	٢٣١	٢١٧	١٤	٦,١

(تابع)
اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي
لم ترد عنها استثمارات المتابعة
حسب الجهات المنفذة

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٣=١-٢)	النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة % (١/٣=٤)
٣٢	وزارة السياحة والآثار	٣	٣	٠	٠,٠
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	٣٠	٣٠	٠	٠,٠
٣٤	ديوان الوقف السني	٢١	٢١	٠	٠,٠
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	٢٣	٢٣	٠	٠,٠
٣٦	امانة بغداد	٣٤	٣٤	٠	٠,٠
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	٢٨	١٧	١١	٣٩,٣
٣٨	ديوان الرقابة المالية	٧	٥	٢	٢٨,٦
٣٩	اللجنة الاولمبية	٣	٣	٠	٠,٠
٤٠	اللجنة البارالمبية	٤	٤	٠	٠,٠
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	١	١	٠	٠,٠
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	١	١	٠	٠,٠
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١	١	٠	٠,٠
٤٤	بيت الحكمة	٥	٥	٠	٠,٠

(تابع)
اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي
لم ترد عنها استثمارات المتابعة
حسب الجهات المنفذة

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٣-١=٢)	النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة $\% (١/٣=٤)$
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	٦	٤	٢	٣٣,٣
٤٦	مجلس الامن الوطني	١	١	٠	٠,٠
٤٧	هيئة النزاهة	٤	٤	٠	٠,٠
٤٨	المجمع العلمي	١	١	٠	٠,٠
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	٧	٥	٢	٢٨,٦
٥٠	مؤسسة الشهداء	٢٠	٢٠	٠	٠,٠
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	٧	٧	٠	٠,٠
٥٢	هيئة الاوراق المالية	١	١	٠	٠,٠
٥٣	محافظة بغداد	٢	٠	٢	١٠٠,٠
٥٤	محافظة كربلاء	١٧	٠	١٧	١٠٠,٠
٥٥	محافظة النجف	٤٧	٠	٤٧	١٠٠,٠
٥٦	محافظة ذي قار	١	٠	١	١٠٠,٠
٥٧	محافظة البصرة	٥	٠	٥	١٠٠,٠

(تابع)
اجمالي عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية والمشاريع التي وردت والتي
لم ترد عنها استثمارات المتابعة
حسب الجهات المنفذة

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع في ٢٠١٢/١٢/٣١ (١)	عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢)	عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة (٣-١=٢)	النسبة المئوية للمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة $\% (١/٣=٤)$
٥٨	محافظة الانبار	١٠	٠	١٠	١٠٠,٠
٥٩	محافظة نينوى	٢	٠	٢	١٠٠,٠
٦٠	محافظة الديوانية	٤٧	٠	٤٧	١٠٠,٠
٦١	محافظة المثنى	٢	٠	٢	١٠٠,٠
٦٢	محافظة بابل	٢	٠	٢	١٠٠,٠
٦٣	محافظة واسط	٣	٠	٣	١٠٠,٠
٦٤	محافظة ديالى	٩	٠	٩	١٠٠,٠
٦٥	محافظة صلاح الدين	٦	٠	٦	١٠٠,٠
	مجموع القطاعات الاقتصادية	٢ ٩٥٣	٢ ٥٤١	٤١٢	١٤,٠
٦٦	انعاش الاهوار	٣١	٨	٢٣	٧٤,٢
	المجموع	٢ ٩٨٤	٢ ٥٤٩	٤٣٥	١٤,٦

المقدمة :-

يبرز دور وزارة التخطيط باعتبارها الجهة الحيادية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية والتنسيق الفعال عن طريق تحقيق التقارب بين الجهات المنفذة والجهات المخططة والجهات العليا حيث تقوم دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية / قسم متابعة تنفيذ المشاريع سنوياً وضمن خطة عملها بأعداد التقرير السنوي الموحد لمتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب الوزارات وحسب القطاعات الاقتصادية والذي يتضمن المؤشرات الآتية ((عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية ، كلفها الكلية ، تخصيصاتها السنوية ، المصروفات التراكمية والسنوية ، نسب الانجاز المادي التراكمي ، كفاءة التنفيذ ، مراحل تنفيذ المشروع وطريقة التنفيذ ومدة التنفيذ)) حيث يهدف التقرير الى توفير قاعدة من البيانات والمؤشرات المهمة على مستوى المشروع وعلى مستوى الجهة المنفذة والقطاع وعلى مستوى الموازنة الاستثمارية والتي من خلالها يتم تقويم كفاءة تنفيذ المشاريع الاستثمارية من الجانب المالي والمادي وبالتالي تشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ في الوقت المناسب لغرض وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلافي اية معوقات اثناء التنفيذ .

ومن خلال المؤشرات الواردة في التقرير يمكن الاطلاع على الكفاءة التنفيذية للجهات المنفذة من خلال استعراض التقرير لنسب الانجاز المتحققة على مستوى الجهات المنفذة وعلى مستوى القطاع وكذلك المصروفات السنوية والتراكمية لتلك الجهات وبالتالي تكمن اهمية التقرير القصوى في تحديد السقوف المالية للجهات المنفذة عند اعداد الموازنة الاستثمارية .

وفيما يلي نوجز خلاصة حول البيانات العامة للتقرير السنوي الموحد لمتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٢ والتي تتضمن العديد من المؤشرات التي تم من خلالها استعراض الموقف العام لمشاريع الموازنة الاستثمارية باستثناء مشاريع برنامج تنمية

الاقاليم ومشاريع اقليم كردستان حيث بلغ عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام / ٢٠١٢ (٢٤٤٠) مشروعاً كما في ١/١/ ٢٠١٢ بكلفة كلية مقدارها (١٨٣ ٣٧٩ ٨٢٠,١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٢٥ ٠٦٠ ٨٧٩,٧) مليون دينار و اصبحت في ٢٠١٢/١٢/٣١ (٢ ٩٨٤) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣٧ ٢٩٠ ٥١٥,٥) مليون دينار وقد احتل قطاع المباني والخدمات المرتبة الاولى من حيث مساهمته في عدد المشاريع يليه قطاع التربية والتعليم ثم القطاع الصناعي ثم بقية القطاعات اما من حيث الكلفة الكلية فأن القطاع الصناعي يساهم بالنصيب الاكبر من بين القطاعات الاقتصادية يليه قطاع المباني والخدمات ثم القطاع الزراعي ثم قطاع التربية والتعليم واخيراً قطاع النقل والاتصالات اما بخصوص التخصيصات السنوية فقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الاولى يليه قطاع المباني والخدمات ثم قطاع النقل والاتصالات من اجمالي التخصيصات السنوية فبقية القطاعات وعلى مستوى الوزارات كان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اكبر عدد من هذه المشاريع بلغ (٤١٣) مشروعاً من اجمالي عدد مشاريع الموازنة تليها وزارة الصحة بـ (٢٣١) مشروعاً ثم وزارة الاعمار والاسكان بـ (٢١١) مشروعاً فبقية الوزارات الاخرى و من حيث الكلفة الكلية فقد احتلت وزارة النفط المرتبة الاولى وحصلت على مبلغ مقداره (٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤) مليون دينار تليها وزارة الكهرباء بالمرتبة الثانية بكلفة (٢٩ ٠٠٣ ٦٤٩,٤) ثم وزارة الموارد المائية بكلفة (٢٠ ٢٨٢ ٩٨٩,٦) اما بالنسبة للتخصيصات السنوية فقد احتلت وزارة النفط المركز الاول وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٠ ٨٦٥ ٨٦٤,١) مليون دينار تليها وزارة الكهرباء ثم وزارة البلديات والاشغال

العامّة فبقية الجهات المنفذة ومن خلال متابعة مراحل التنفيذ للمشاريع يلاحظ بان عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ (٦٨٥ ١) مشروعاً وتمثل نسبة (٦٦,١%) من مجموع مراحل المشاريع بكلفة كلية مقدارها (١٣١ ٠١٥ ٠٦١,٣) مليون دينار وبنسبة (٧٠,٤%) من اجمالي كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢٤ ٥٤٦ ٦٥٠,٤) مليون دينار وبنسبة (٦٩,٧%) من اجمالي التخصيصات السنوية لهذه المشاريع حيث ان قطاع المباني والخدمات استحوذ على نسبة (٤٣,٥%) من عدد المشاريع المستمرة في (مرحلة التنفيذ) محتلاً المركز الاول اذ بلغ عددها (٧٣٣) مشروعاً اما من حيث الكلفة فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي بـ (٤٠,١%) من اجمالي كلف المشاريع قيد التنفيذ محتلاً المركز الاول اما على مستوى الوزارات يلاحظ ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع قيد التنفيذ اذ بلغ عددها (٢٣٣) مشروعاً اما من حيث الكلفة الكلية فقد برزت وزارة النفط باعلى كلفة كلية مقدارها (٢٥ ٢١٤ ٥٦٢,٣) مليون دينار وبنسبة (١٩,٣%) من الكلف الكلية لمشاريع قيد التنفيذ وبالنسبة الى التخصيصات السنوية كذلك تحتل وزارة الكهرباء المركز الاول بتخصيصات سنوية مقدارها (٨ ٩٩٦ ١٨٢,١) مليون دينار وبنسبة (٣٦,٧%) وبلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام ٢٠١٢ (٣٢٤) مشروعاً مشكلة نسبة (١٢,٧%) من اجمالي عدد المشاريع المستمرة ضمن الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية مقدارها (٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨) مليون دينار وبنسبة (٢,٠%) من كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢ ١٤٢ ٨١٦,٢) مليون دينار وبنسبة (٦,١%) من اجمالي تخصيصات المشاريع المستمرة وقد احتل قطاع المباني والخدمات المركز الاول من حيث عدد المشاريع المنجزة التي بلغت (١٢٥)

مشروعاً من اجمالي عدد المشاريع ومن حيث الكلفة الكلية فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة (٥٤,٥%) من اجمالي كلف المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني والخدمات ثم بقية القطاعات ومن حيث التخصيصات السنوية كذلك القطاع الصناعي استحوذ على نسبة (٨١,٩%) من مجموع تخصيصات المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٥,٠%) وعلى مستوى الجهات المنفذة يلاحظ ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الاولى من حيث العدد اذ بلغ عددها (٤٧) مشروعاً تليها وزارة النفط اما من حيث الكلفة الكلية تحتل وزارة النفط اعلى كلفة كلية وقد بلغت (١ ١٢٥ ٥٥٩,١) مليون دينار تليها وزارة الكهرباء العامة بمبلغ (٧٥٦ ٨٥٣) مليون دينار فبقية الجهات المنفذة اما من حيث التخصيصات السنوية كذلك وزارة النفط استحوذت على المرتبة الاولى وبمبلغ (٩٨٠ ٥٤٤,١) مليون دينار اما من حيث نسب الانجاز المادي التراكمي فقد بلغت اعلى مستوى لها في القطاع الزراعي وبنسبة (٥٢,١%) يليه القطاع الصناعي بنسبة (٥٠,١%) ثم قطاع المباني والخدمات بنسبة (٤٠,٦%) وقطاع التربية والتعليم بنسبة (٣١,٠%) واخيراً قطاع النقل والاتصالات بنسبة (٢٩,٩%).

المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية اعداد التقرير

ندرج ادناه اهم المشاكل والمعوقات التي واجهت فريق اعداد التقرير وحالت دون انجازه في الوقت المحدد :-

١- عدم استجابة الجهات المنفذة في ارسال استمارات المتابعة المكتبية في الوقت المحدد على الرغم من المخاطبات الرسمية المستمرة بهذا الخصوص الامر الذي انعكس سلبا على عدم اصدار التقرير ضمن الوقت المحدد في ٢٠١٣/٦/٣٠ وبالتالي فقدان التقرير لاهميته وضياع الهدف الذي اعد من اجله حيث يعكس التقرير العديد من المؤشرات من كلف وتخصيصات ومصروفات تراكمية وسنوية وكذلك يعكس القدرة التنفيذية لتلك الجهات من الناحية المالية والفنية .

٢- عدم دقة البيانات الواردة في استمارات المتابعة بالاضافة الى ارسال العديد من الاستمارات بحقول فارغة وعدم ملئها بالمؤشرات المطلوبة الامر الذي ادى الى استغراق عملية تدقيق من الوقت والجهد بسبب كثرة الاخطاء الواردة والنواقص الموجودة مما تطلب تحقيق زيارات مكتبية من قبل كادر القسم الى الجهات المنفذة لغرض تصحيح تلك الاخطاء واكمال النواقص وبجهود استثنائية وذلك لغرض تلافي الاجراءات الروتينية المتبعة في عملية اعادة الاستمارات التي وردت فيها اخطاء كثيرة.

٣- قلة الخبرة لدى الكوادر العاملة على ملئ استمارة المتابعة المكتبية المعدة من قبل الجهات المنفذة على الرغم من الورش المتكررة التي عقدت من قبل دائرتنا بهذا الخصوص وذلك نتيجة التغيير المستمر لتلك الكوادر وبالتالي عدم تراكم الخبرة

لديها وهذا يعكس عدم إيلاء تلك الجهات الاهتمام اللازم لاستمارة المتابعة المكتبية والذي يتلائم واهمية تلك البيانات .

٤- التاخر في عملية اقرار الموازنة الاستثمارية الامر الذي انعكس على عدم انجاز الحسابات الختامية للجهات المنفذة ضمن التوقيات المحدد لها واستمرار عملية المناقلات بين تخصيصات المشاريع وزيادة الكلف الى ما بعد نهاية السنة المالية وبالتالي عدم تهيئة البيانات الختامية والتي تعتبر الاساس في اعداد التقرير السنوي للمتابعة متمثلة بعدد المشاريع والكلف والتخصيصات المقررة والمعدلة .

٥- اقرار عملية التدوير والتي تتيح للجهات المنفذة المرونة لاعادة ادراج العديد من المشاريع المنجزة التي تم رفعها من الخطة لغرض اجراء التسويات القيدية لها الامر الذي يتطلب تدقيق المشاريع المنجزة الواردة ضمن استثمارات المتابعة للجهات المنفذة على اكثر من مرحلة وبالتالي ضياع المزيد من الوقت والجهد .

٦- على الرغم من ان الكتاب الذي يتم بموجبه تعميم استمارة المتابعة سنويا والذي يرفق بها الارشادات الواجب اتباعها عند ملئ تلك الاستمارة الا انه لوحظ ان تلك الجهات عند قيامها بتعميم الاستمارة الى الهيئات والشركات التابعة لها تقوم بتعميم نسخة الاستمارة فقط دون ارفاق الارشادات والتعليمات الخاصة بملئ الاستمارة وبالتالي عدم توفر المعلومات الكافية لدى القائمين على عملية ملئ البيانات وادراج العديد من البيانات بصورة خاطئة ضمن حقول الاستمارة .

٧- عدم اتخاذ اي اجراء اداري بحق الجهات المنفذة المتلكئة في عملية اعداد استثمارات المتابعة المكتبية الامر الذي يؤدي الى

عدم أيلاء الموضوع الاهتمام اللازم من قبل تلك الجهات على الرغم من الإشارة لها ضمن تقرير المتابعة السنوي الموحد والذي يتم رفعه الى الجهات العليا المتمثلة بـ (الامانة العامة لمجلس الوزراء ، لجنة الشؤون الاقتصادية ، ديوان الرقابة المالية ، مجلس النواب).

٨- ان عملية اتمة اعمال القسم الخاصة بالمتابعة المكتبية وتحويل العمل من يدوي بمساعدة معالج الجداول (الاكسل) وتحويله الى قاعدة بيانات متطورة تعمل على نظام الاوراكل (Oracle ١٠G) وذلك لان النظام المذكور يتصف بالسرعة والدقة وسرية المعلومات وامكانية التعامل مع عدد كبير من المعلومات ولكونها السنة الاولى لاعتماد ذلك النظام ولغرض توخي الدقة اللازمة الامر الذي تطلب مقارنة النتائج المتحققة عن طريق النظام مع نتائج جداول المعالجة (الاكسل) لغرض ادخاله حيز التنفيذ مما تطلب المزيد من الوقت علما بان هذا النظام قد تم تصميمه وتحليله وبرمجته بجهود ذاتية من قبل قسم متابعة تنفيذ المشاريع .

الموقف العام لمشاريع الموازنة الاستثمارية (بإستثناء مشاريع برنامج تنمية الاقاليم ومشاريع اقليم كردستان)

١- عدد المشاريع وكلفها وتخصيصاتها

١-١ حسب القطاعات الاقتصادية :

بلغ عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام / ٢٠١٢ (٢ ٤٤٠) مشروعاً كما في ١ / ١ / ٢٠١٢ بكلفة كلية مقدارها (١٨٣ ٣٧٩ ٨٢٠,١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٢٥ ٠٦٠ ٨٧٩,٧) مليون دينار و اصبحت في ١٢/٣١ / ٢٠١٢ (٢ ٩٨٤) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣٧ ٢٩٠ ٥١٥,٥) مليون دينار كما مبين في الجدول رقم (١) .

وبذلك فإن عدد المشاريع قد ازداد بنسبة (٢٢,٣ %) بين ١ / ١ / ٢٠١٢ و ١٢/٣١ / ٢٠١٢ وازادت الكلفة الكلية بنسبة (٦,٧ %) وازادت التخصيصات السنوية بنسبة (٤٨,٨ %) عما كانت عليه في ١ / ١ / ٢٠١٢ وكما مبين في الجدول رقم (١) يلاحظ ان قطاع المباني والخدمات يحتل المرتبة الاولى من حيث مساهمته في عدد المشاريع وبنسبة (٤٤,٨ %) يليه قطاع التربية والتعليم بنسبة (٢٠,٧ %) ثم القطاع الصناعي بنسبة (١٢,٣ %) ثم بقية القطاعات .

اما من حيث الكلفة الكلية فإن القطاع الصناعي يساهم بالنصيب الاكبر من بين القطاعات الاقتصادية وبنسبة (٤٠,٠ %) يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٢٨,٤ %) ثم القطاع الزراعي بنسبة (١٢,٥ %) ثم قطاع التربية والتعليم بنسبة (١٠,٠ %) واخيراً قطاع النقل والاتصالات بنسبة (٨,٨ %) اما بخصوص التخصيصات السنوية فقد احتل القطاع الصناعي المرتبة الاولى وبنسبة (٥٩,٨ %) يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٢١,٤ %) ثم قطاع

النقل والاتصالات بنسبة (٧,٧ %) من اجمالي التخصيصات السنوية فبقية القطاعات .

٢-١ حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (٢) عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢ حسب الجهات المنفذة ويلاحظ بان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الاولى من حيث مساهمتها في مجموع عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية اذ بلغ عددها (٤١٣) مشروعاً كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وبنسبة (١٣,٨ %) من اجمالي عدد مشاريع الموازنة تليها وزارة الصحة بـ (٢٣١) مشروعاً ثم وزارة الاعمار والاسكان بـ (٢١١) مشروعاً ثم وزارة التربية بـ (١٨٧) مشروعاً ثم وزارة الداخلية بـ (١٧٩) مشروعاً فبقية الوزارات الاخرى.

اما من حيث الكلفة الكلية فقد احتلت وزارة النفط المرتبة الاولى وحصلت على مبلغ مقداره (٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤) مليون دينار وبنسبة (٢٣,٣ %) من اجمالي الكلفة الكلية للموازنة الاستثمارية تليها وزارة الكهرباء بالمرتبة الثانية بكلفة (٢٩ ٠٠٣ ٦٤٩,٤) وبنسبة (١٤,٨ %) ثم وزارة الموارد المائية بكلفة (٢٠ ٢٨٢ ٩٨٩,٦) بنسبة (١٠,٣ %) ثم وزارة البلديات والاشغال العامة بكلفة (١٥ ٥٨٩ ١٠٢,٩) ونسبة (٧,٩ %) فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكلفة (١٢ ٩٧٢ ٦٢٤) ونسبة (٦,٦ %) .

اما بالنسبة للتخصيصات السنوية فقد احتلت وزارة النفط المركز الاول وتخصيصات سنوية مقدارها (١٠ ٨٦٥ ٨٦٤,١) مليون دينار وبنسبة (٢٩,١ %) تليها وزارة الكهرباء بنسبة (٢٦,٢ %) ثم وزارة البلديات والاشغال العامة بنسبة (٥,٠ %) ثم وزارة الموارد المائية بنسبة (٤,٧ %) فبقية الجهات المنفذة .

جدول رقم (١)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب القطاعات
(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		القطاعات	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٦,٣	٢ ٣٥٤ ٥٤٢,٣	١ ٣٦٨ ٩١٨	١٢,٥	٢٤ ٤٦٧ ٢٩٣,٤	٢٣ ٧٢٤ ٥٦٠	١٠,٢	٣٠٣	٢٥٠	الزراعي	١
٥٩,٨	٢٢ ٢٩٢ ٠٦٠,٢	١٥ ٩٦٣ ٧٦٠	٤٠,٠	٧٨ ٢٩٨ ٧١٨,٤	٧٦ ٨١٢ ٠٣٨,٤	١٢,٣	٣٦٨	٣٤٧	الصناعي	٢
٧,٧	٢ ٨٧٠ ٠١٦	١ ٤٥٠ ٠٤٦,٨	٨,٨	١٧ ٢٢٩ ١٧٦,٣	١٥ ٩٨٨ ٩٤٧,٧	١١,٠	٣٢٨	٢٦٩	النقل والاتصالات	٣
٢١,٤	٧ ٩٦٩ ١٢٨,٩	٥ ١٨٦ ٠٤٦,٩	٢٨,٤	٥٥ ٥٧٤ ٩٦٤,١	٥١ ٠٦٦ ٢٤٢	٤٤,٨	١ ٣٣٨	١ ٠٩٩	المباني والخدمات	٤
٤,٤	١ ٦٣٩ ٤٣٦,٤	٩٥٢ ١٠٨	١٠,٠	١٩ ٥٦٧ ٩٣٧,٧	١٥ ٣٢١ ١٠٢	٢٠,٧	٦١٦	٤٥٠	التربية والتعليم	٥
٩٩,٦	٣٧ ١٢٥ ١٨٣,٨	٢٤ ٩٢٠ ٨٧٩,٧	٩٩,٧	١٩٥ ١٣٨ ٠٨٩,٩	١٨٢ ٩١٢ ٨٩٠,١	٩٩,٠	٢ ٩٥٣	٢ ٤١٥	مجموع القطاعات الاقتصادية	
٠,٤	١٦٥ ٣٣١,٧	١٤٠ ٠٠٠	٠,٣	٤٩٣ ١٥٨	٤٦٦ ٩٣٠	١,٠	٣١	٢٥	انعاش الالهوار	٦
١٠٠,٠	٣٧ ٢٩٠ ٥١٥,٥	٢٥ ٠٦٠ ٨٧٩,٧	١٠٠,٠	١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩	١٨٣ ٣٧٩ ٨٢٠,١	١٠٠,٠	٢ ٩٨٤	٢ ٤٤٠	المجموع	

جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٠,٣	١٠٩٧٧٣	٣٩٩٠٠	٠,٢	٤٤٧٢٦٥,٥	٣٠١٦٨٤,٥	٠,٦	١٩	١١	مكتب رئيس الوزراء	١
٠,١	٥٠٠٣١,٤	١١٥٥٠	٠,١	١٥٠٤٨١,٣	١٥٤٣١٥,٨	٠,١	٣	٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	٢
٠,٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٠,٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	٠,١	٣	٣	رئاسة الجمهورية	٣
٠,٢	٦٠٠٠٠	٠	٠,١	١٥٨٢٢٧,٥	٠	٠,١	٢	٠	مجلس النواب	٤
٢٩,١	١٠٨٦٥٨٦٤,١	١٠٦٥٠٠٠٠	٢٣,٣	٤٥٥٣٦٧١٢,٤	٤٤٧٩٠٥٧٠,٤	٥,٤	١٦١	١٦٠	وزارة النفط	٥
٢٦,٢	٩٧٥٩٠٦٨,٩	٤٧٥٩٦٩٢	١٤,٨	٢٩٠٠٣٦٤٩,٤	٢٨٣٦١٢٨٦,١	٢,٧	٨١	٧٨	وزارة الكهرباء	٦
٢,٤	٨٨٠١٥٠,٥	٨٧٥٧٠٠	٦,٢	١٢١٨٥٠٠٧,٢	١١٧٦٥٦٨٥,٥	٧,١	٢١١	١٨٥	وزارة الاعمار والاسكان	٧
٤,٧	١٧٦٥٢٦٠,٣	٩٨٠٠٠٠	١٠,٣	٢٠٢٨٢٩٨٩,٦	١٩٧٢٢١٩٨,٢	٥,٧	١٧٠	١٥٧	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	٨

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %
		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١	
٩	وزارة النقل	١٠٤	٩٠	٣,٥	٨ ١٨١ ٧٦٣,٥	٨ ٨٦٢ ٧٦٤,٣	٤,٥	٦٧٢ ٠٢٧,٨	١ ٢٢٤ ٣٣٤,٥	٤,٤
١٠	وزارة الاتصالات	٥٠	٤٥	١,٧	٢ ٠٧٤ ٦٨٥	٢ ١٠٤ ٧١٣,٩	١,١	١٤٠ ٠٠٠	٣٣٠ ٧٠٧,٥	٠,٩
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	١٤٨	١٠٥	٥,٠	٣ ٩٩٢ ٢٤٨	٤ ١٨٣ ٢٠٨	٢,١	٢١٠ ٠٠٠	٤٠٥ ٣٦٢,٣	١,١
١٢	المصرف الزراعي/ المبادرة الزراعية	١	١	٠,٠	٢٠١ ٦٠٠	٢٠١ ٦٠٠	٠,١	٢٠١ ٦٠٠	٢٠١ ٦٠٠	٠,٥
١٣	وزارة الدفاع	٢٥	٢٣	٠,٨	١ ٧٤٥ ٤٧٥,٦	١ ٩٠٨ ٨٥٠,٦	١,٠	١٤٠ ٠٠٠	٣٧٣ ٢٥٠	١,٠
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	٤٨	٣٧	١,٦	١١٣ ٥١٨	١٤٠ ٢٤٤,٣	٠,١	١٨ ٢٠٠	٤٠ ٧٥٥,١	٠,١
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	١٤٧	١٣٩	٤,٩	١٥ ٠٩٦ ٤٢٣,٣	١٥ ٥٨٩ ١٠٢,٩	٧,٩	١ ٥٣٠ ١٥٥	١ ٨٧٢ ٩٥٨	٥,٠
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٩	٢٧	١,٠	٢٢٣ ٦٩٠	٢٣٦ ٣٨٠	٠,١	١٠٥ ٠٠٠	١٢٩ ١٦٧	٠,٤

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
١,٩	٧١١ ١٦٨,٨	٤٩٠ ٠٠٠	٦,٦	١٢ ٩٧٢ ٦٢٤	١٠ ٣٥٢ ٧٥١	١٣,٨	٤١٣	٣٤٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٧
٠,١	٢٣ ٢٤٩,٢	٩ ١٠٠	٠,٢	٢٩٢ ٥٧٧,٢	١٠٤ ٦٠٣	٠,٨	٢٢	١٧	وزارة العدل	١٨
٠,٠	٣ ٩٨٩,٥	٣ ٢٥٥	٠,٠	١٥ ٥٥٨,٥	١٤ ٩٠٠	٠,١	٣	٢	وزارة حقوق الانسان	١٩
٢,٩	١ ٠٧٦ ٦٥٨,١	٦٠٩ ٠٠٠	٢,٦	٥ ٠١٦ ٩٩٥,٢	٤ ٣٠١ ٣٢٠	٢,٤	٧١	٦٦	وزارة الشباب والرياضة	٢٠
٠,٦	٢١٤ ٧٥٥,٥	١١٢ ٠٠٠	٠,٤	٨٢٢ ٧٤٦,٤	٨١٧ ٤٨١	١,٦	٤٧	٤١	وزارة الثقافة	٢١
٢,٣	٨٥٩ ٤٦١,٧	٤٥٥ ٠٠٠	٣,٢	٦ ٢٨٥ ٢٤٧,٩	٤ ٧٢٠ ٩٨٧	٦,٣	١٨٧	١٠٧	وزارة التربية	٢٢
٠,٢	٥٨ ٤٠٦,٤	٢٨ ٠٠٠	٠,٢	٣١٩ ٣٩٨,٦	٣١٨ ٢٩٢,٢	٠,٩	٢٨	٢٨	وزارة التجارة	٢٣
٠,٠	٧ ٤٤١,٥	٧ ٠٠٠	٠,٠	٢٧ ٤٥١,٥	٢٧ ٣٩٣	٠,٤	١٣	١٢	وزارة البيئة	٢٤
٠,٠	١١ ٣٠٨,٣	١٠ ٥٠٠	٠,١	١٤٦ ٨١٥,٥	١٠٢ ٣٠٢	٠,٦	١٧	١٤	وزارة التخطيط	٢٥

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٠,٥	١٧٥٧٧٠,٢	٧٠٠٠٠	٠,٤	٨٤٩٤٢٢	٨٤٩٤٢٢	٠,٤	١٣	١٣	وزارة الخارجية	٢٦
٤,٤	١٦٣١٧٥٢,١	٥٦٠٠٠٠	٢,٠	٣٨٣٧٨٦٧,٧	٣٧٨٢٥٣١,٧	٣,٧	١١١	١٠٦	وزارة الصناعة والمعادن	٢٧
٠,٥	١٧٦٩٣٠	٢٢٧٧٨٠	٠,٦	١٢٦١٦٤١,٥	١١٢٦٥٨٣,٥	٦,٠	١٧٩	١٦٢	وزارة الداخلية	٢٨
٠,١	٢٣٢٠٢,٤	١٤٩٠٢,٨	٠,١	٢٣٢٦٠٣,٢	٢١٤٨٥٠	٠,٤	١٢	١٠	وزارة الهجرة والمهجرين	٢٩
٠,١	٤٥٤٣٢,١	٢٨٠٠٠	٠,١	١٢٠٧٨٤,٩	١١٨١٩٤	١,٥	٤٣	٤١	وزارة المالية	٣٠
١,٩	٦٩٦٤٦٧,٧	٧٣٥٠٠٠	٣,٨	٧٣٨١٥٠٨,٢	٧٢٧٧٧٧٣	٧,٨	٢٣١	١٨١	وزارة الصحة	٣١
٠,٠	٢٢٦٥	٠	٠,٠	١٩٠٠٠	٠	٠,١	٣	٠	وزارة السياحة والاثار	٣٢
١,٣	٥٠٢١٨٠	٥٩٥٠٠	١,٠	١٩٢٤٥١٢	٧٦٧٤٧٧	١,٠	٣٠	١٧	ديوان الوقف الشيعي	٣٣

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكنفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	عدد المشاريع ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %
		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١	
٣٤	ديوان الوقف السني	٢١	١٢	٠,٧	٦٥٢٩٧٥	٣١١٣٧٧	٠,٣	١١٩٥٠٠	٥٩٥٠٠	٠,٣
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	٢٣	٢٣	٠,٨	١٢٩٣٧٧	١٢٨٣٦٨	٠,١	٢١٤٣٢,٣	١٥٤٠٠	٠,١
٣٦	امانة بغداد	٣٤	٣٤	١,٢	٨٧٦٠١٤٥	٨٧٥٩٣٩٥	٤,٥	١١٣٧٠٦٠,٣	٦٩٣٥٠٠	٤,٥
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	٢٨	٢٢	٠,٩	١٤٢٩١٩,٧	١١٤٧٤١	٠,١	٤٣٩٨٤,٢	١٤٠٠٠	٠,١
٣٨	ديوان الرقابة المالية	٧	٥	٠,٢	١٤٤٣٨,٨	٤٥٠٠	٠,٠	٣٩٧٧	٣٥٠٠	٠,٠
٣٩	اللجنة الاولمبية	٣	٣	٠,١	٧٠٧٥	٧٠٧٥	٠,٠	٢٥٧٥	٢١٠٠	٠,٠
٤٠	اللجنة البارالمبية	٤	٤	٠,١	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٠,٠	١٦٣٩٠	٢٢٤٠	٠,٠
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	١	١	٠,٠	٣٥٣٢١	٤٧٩٠٦,١	٠,٠	٨٥٧٩,٩	٨٤٠٠	٠,٠

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٠,٠	٢٢١٠	٩١٠	٠,٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠,٠	١	١	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	٤٢
٠,٠	٣٧٦٠	٤٧٦٠	٠,٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٠,٠	١	١	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٤٣
٠,٠	٨٠٥٠	٨٠٥٠	٠,٠	٢٧٩١١	٢٧٩١١	٠,٢	٥	٥	بيت الحكمة	٤٤
٠,١	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٠,١	١١٥٨١٥	١١٥٣٤٠	٠,٢	٦	٦	جهاز المخابرات الوطني	٤٥
٠,٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٠,٠	١٣٠٨٦	١٣٠٨٦	٠,٠	١	١	مجلس الامن الوطني	٤٦
٠,٠	٤٥٥١,٧	٢٨٧٠	٠,٠	٤٤٣٣٣,٧	٤٤٣٣٣,٧	٠,١	٤	٤	هيئة النزاهة	٤٧
٠,٠	١٢٦٢,١	١٢٦٢,١	٠,٠	٨٦٥٨	٨٦٥٨	٠,٠	١	١	المجمع العلمي	٤٨
٠,٠	٧٧٢٧	٤٧٢٥	٠,٠	١١٠٢٢,٥	٤٧٥٠	٠,٢	٧	٤	شبكة الاعلام العراقي	٤٩
٠,٢	٧٧٩٦٢,١	٥٦٠٠٠	٠,٢	٣٨١٧٥١	٣٨١٧٥١	٠,٧	٢٠	٢٠	مؤسسة الشهداء	٥٠

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٠,٢	٦٣ ٠٠٠	٦٣ ٠٠٠	٠,٣	٥٤٢ ٥٠٠	٥٤٢ ٥٠٠	٠,٢	٧	٧	مؤسسة السجناء السياسيين	٥١
٠,٠	٣ ٦٥٠	٢ ٤٥٠	٠,٠	١٩ ٠٠٠	١٩ ٠٠٠	٠,٠	١	١	هيئة الاوراق المالية	٥٢
٠,٢	٨٦ ١٠٠	٠	٠,١	٩٦ ٠٠٠	٠	٠,١	٢	٠	محافظة بغداد	٥٣
٠,٣	١١٢ ٣٠٠	٦١ ٩٠٠	٠,٣	٣٥٨ ٩٨٨	٣٠٦ ٤٨٨	٠,٦	١٧	١٥	محافظة كربلاء	٥٤
٠,٩	٣٣٢ ١٧٥,٥	٣٥ ٠٠٠	٠,٣	٦٤٤ ٦٠٠	١٥٠ ٠٠٠	١,٦	٤٧	٢	محافظة النجف	٥٥
٠,٠	٤٥٣,٨	٠	٠,٠	١ ٢٦٦	٠	٠,٠	١	٠	محافظة ذي قار	٥٦
٠,٢	٦٠ ٨٢٨,٩	٠	٠,٠	٦٩ ٧٧١,٩	٠	٠,٢	٥	٠	محافظة البصرة	٥٧
٠,٢	٦٧ ٢١٩,٤	١٤ ٠٠٠	٠,١	١٦٢ ٦٢٠,٦	١٢٠ ٨٠٦	٠,٣	١٠	٥	محافظة الانبار	٥٨
٠,١	٥٠ ٠٧٠,٢	٠	٠,٠	٧٦ ١٢٠,٢	٠	٠,١	٢	٠	محافظة نينوى	٥٩

تابع جدول رقم (٢)
عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

الاهمية النسبية %	التخصيصات السنوية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	الكلفة الكلية ٢٠١٢		الاهمية النسبية %	عدد المشاريع ٢٠١٢		الجهة المنفذة	ت
	١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		١٢/٣١	١/١		
٠,٢	٨٢ ٤٢١	١١ ٩٠٠	٠,١	٨٢ ٤٢١	١١ ٩٠٠	١,٦	٤٧	٤	محافظة الديوانية	٦٠
٠,٠	١٤ ٧٥٨,٥	١٤ ٧٠٠	٠,٠	٤٥ ٠٥٨,٥	٤٥ ٠٠٠	٠,١	٢	١	محافظة المثنى	٦١
٠,٠	١٢ ٦٥٨,٥	١٢ ٦٠٠	٠,٠	١٨ ٠٥٨,٥	١٨ ٠٠٠	٠,١	٢	١	محافظة بابل	٦٢
٠,٠	١٢ ٢٩٦,٨	١١ ٩٠٠	٠,٠	٣٦ ٨٤٦,٨	٣٥ ٠٠٠	٠,١	٣	١	محافظة واسط	٦٣
٠,١	٢٦ ٥٠٠	١١ ٩٠٠	٠,٠	٤٨ ٩٠٠	١١ ٩٠٠	٠,٣	٩	٤	محافظة ديالى	٦٤
٠,٠	١٤ ١٥٨,٥	١٢ ٦٠٠	٠,٠	٢٤ ٦٥٨,٥	١٢ ٦٠٠	٠,٢	٦	٤	محافظة صلاح الدين	٦٥
٩٩,٦	٣٧ ١٢٥ ١٨٣,٨	٢٤ ٩٢٠ ٨٧٩,٧	٩٩,٧	١٩٥ ١٣٨ ٠٨٩,٩	١٨٢ ٩١٢ ٨٩٠,١	٩٩,٠	٢ ٩٥٣	٢ ٤١٥	مجموع القطاعات الاقتصادية	
٠,٤	١٦٥ ٣٣١,٧	١٤٠ ٠٠٠	٠,٣	٤٩٣ ١٥٨	٤٦٦ ٩٣٠	١,٠	٣١	٢٥	انعاش الاهوار	٦٦
١٠٠,٠	٣٧ ٢٩٠ ٥١٥,٥	٢٥ ٠٦٠ ٨٧٩,٧	١٠٠,٠	١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩	١٨٣ ٣٧٩ ٨٢٠,١	١٠٠,٠	٢ ٩٨٤	٢ ٤٤٠	المجموع	

٢- المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة : ١-٢ حسب القطاعات

بلغ عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها خلال عام ٢٠١٢ (٥٦٦) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٥٨٧,٤ ٩٤٠ ١٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٠٨,٦ ٣١٤ ٢) مليون دينار . احتل قطاع المباني والخدمات المركز الاول من حيث عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها اذ بلغ (٢٥٧) مشروعاً مستحدثاً ومعاد ادراجه بكلفة كلية مقدارها (٦٠١,٤ ٤٩١ ٤) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٦٥٠,٦ ٠٦١ ١) مليون دينار يليه قطاع التربية والتعليم بـ (١٦٨) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٠٢٣,٩ ٢٦٢ ٤) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٤١,٧ ٥٣١) مليون دينار ثم بقية القطاعات .

اما المشاريع الملغاة فقد بلغ عددها (٢٣) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٣٧٣,٣ ٢٧٣) مليون ديناراً وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٤ ٠٠٤) مليون دينار احتل قطاع المباني والخدمات المركز الاول من حيث المشاريع الملغاة اذ بلغ عددها (١٨) مشروعاً بكلفة مقدارها (٢٢٣,٣ ٢٥٢) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٢٥٤ ٣٢) مليون دينار يليه قطاع النقل والاتصالات بـ(٣) مشاريع بكلفة كلية مقدارها (٩٠٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٧٥٠) مليون دينار وكما هو مدرج في الجدول رقم (٣) .

٢-٢ حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (٤) عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية لعام ٢٠١٢ حسب الجهات المنفذة حيث احتلت وزارة التربية المرتبة الاولى من حيث المشاريع المستحدثة اذ بلغ عددها (٨٠) مشروعاً بكلفة كلية (٢٦٧,٧ ٥٧٥) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٤٣٣ ٣٧١,٥) مليون دينار تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ (٧٢) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٠٥٤,٤ ٦٢٤ ٢) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٧ ١١٨,٣) مليون دينار

تليها وزارة الصحة بـ (٥٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٥٦٢,٥ ٥٦٨) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣١٧,٨ ١٠٦) مليون دينار تليها محافظة النجف بـ(٤٥) مشروعاً وبكلفة كلية مقدارها (٦٠٠ ٤٩٤) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥٢٢,٨ ٢٤٠) مليون دينار تليها كل من وزارة الزراعة ومحافظة الديوانية بـ(٤٣) مشروعاً لكل منهما بكلفة كلية مقدارها (٤٥٣ ١٨٨) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥٤٤ ١٥٠) مليون دينار لوزارة الزراعة وكلفة كلية مقدارها (٥٢١ ٧٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥٢١ ٧٠) مليون دينار لمحافظة الديوانية تليها وزارة الاعمار والاسكان بـ (٢٨) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٦٤٤ ٤٥٦) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٣٩,٥ ٢٦) مليون دينار فبقية الجهات المنفذة .

اما المشاريع الملغاة فقد بلغ عددها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (٤) مشاريع بكلفة كلية مقدارها (٨٠٠ ١٩) مليون دينار وتخصيصات سنوية (٦٥٠ ١) مليون دينار تليها كل من وزارة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بـ (٣) مشاريع لكل منهم وبكلفة كلية مقدارها (١٩ ٠٠٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٥٥٠) مليون دينار لوزارة الثقافة وكلفة كلية مقدارها (١٢٨ ٣) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٧٥٠) مليون دينار لوزارة الصحة وكلفة كلية مقدارها (٤٦١ ١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٠٠) مليون دينار لوزارة الداخلية فبقية الجهات المنفذة وكما هو مدرج في الجدول رقم (٤) .

جدول رقم (٣)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب القطاعات

(مليون دينار)

ت	القطاعات	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
١	الزراعي	عدد كلفة تخصيصات	٥٣ ٧٤٩ ٧٨٢,٣ ١٧٣ ٨١٦,٩	-
٢	الصناعي	عدد كلفة تخصيصات	٢١ ٣١٩ ٥٥٥,٣ ٦٧ ١٠٧,٨	-
٣	النقل والاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	٦٢ ١ ١٠١ ٩٩٦,٥ ٤٦٩ ٥٢٣,١	٣ ٩٠٠ ٧٥٠
٤	المباني والخدمات	عدد كلفة تخصيصات	٢٥٧ ٤ ٤٩١ ٦٠١,٤ ١٠ ٦١ ٦٥٠,٦	١٨ ٢٥٢ ٢٢٣,٣ ٣٢ ٢٥٤
٥	التربية والتعليم	عدد كلفة تخصيصات	١٦٨ ٤ ٢٦٢ ٠٢٣,٩ ٥٣١ ٣٤١,٧	٢ ٢٠ ٢٥٠ ١٠٠٠
	مجموع القطاعات الاقتصادية	عدد كلفة تخصيصات	٥٦١ ١٠ ٩٢٤ ٩٥٩,٤ ٢ ٣٠٣ ٤٤٠,١	٢٣ ٢٧٣ ٣٧٣,٣ ٣٤ ٠٠٤
٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	٥ ١٥ ٦٢٨ ١٠ ٨٦٨,٥	-
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	٥٦٦ ١٠ ٩٤٠ ٥٨٧,٤ ٢ ٣١٤ ٣٠٨,٦	٢٣ ٢٧٣ ٣٧٣,٣ ٣٤ ٠٠٤

جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
١	مكتب رئيس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	٨ ١٤٥ ٥٨١ ٥٨ ٢٢٠	-
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٤٨١,٤ ٤٨١,٤	١ ٤ ٣١٥,٨ ١ ٠٠٠
٣	رئاسة الجمهورية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤	مجلس النواب	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٥٨ ٢٢٧,٥ ٦٠ ٠٠٠	-
٥	وزارة النفط	عدد كلفة تخصيصات	١ ٨٧,٨ ٨٧,٨	-
٦	وزارة الكهرباء	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٢٣٤ ٥٥٣,٨ ٥٥٣,٨	-
٧	وزارة الاعمار والاسكان	عدد كلفة تخصيصات	٢٨ ٤٥٦ ٦٤٤ ٢٦ ٣٣٩,٥	٢ ١٨٤ ٠٢٧,٥ ٢٧ ٤٠٠

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها	المشاريع الملغاة
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	١٣ ٥٧٠ ٣٤٧,٣ ٢٣ ٧١٢,٩	-
٩	وزارة النقل	عدد كلفة تخصيصات	١٤ ٦١٧ ٧٩٨,٥ ٢٤٨ ٧٩٤,١	-
١٠	وزارة الاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	٧ ٣٠ ٦٧٨,٩ ٦ ١٣٦,١	٢ ٦٥٠ ٦٥٠
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	٤٣ ١٨٨ ٤٥٣ ١٥٠ ٥٤٤	-
١٢	المصرف الزراعي/المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
١٣	وزارة الدفاع	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٦١ ٨٦٣ ٧٠ ٣٠٠	-
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	عدد كلفة تخصيصات	١١ ٢٦ ٧٢٦,٣ ٨ ٤٢٥	-

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	عدد كلفة تخصيصات	٨ ٩٧ ٧٩٩,٧ ٨ ٦١٨,٧	-
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	عدد كلفة تخصيصات	٦ ٣١ ٧٦٧ ٣١ ٥٠٧	٤ ١٩ ٨٠٠ ١ ٦٥٠
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	عدد كلفة تخصيصات	٧٢ ٢ ٦٢٤ ٠٥٤,٤ ٣٧ ١١٨,٣	٢ ٢٠ ٢٥٠ ١ ٠٠٠
١٨	وزارة العدل	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٢٢ ٢٢٤,٢ ٣٨٠,٢	-
١٩	وزارة حقوق الانسان	عدد كلفة تخصيصات	١ ٥٨,٥ ٥٨,٥	-
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٧٦١ ٥٧٠,٢ ٥٤ ٩٨٨,٢	-
٢١	وزارة الثقافة	عدد كلفة تخصيصات	٩ ١٨ ٧٩٩,٤ ٣ ٠٢٥,١	٣ ١٩ ٠٠٠ ٥٥٠

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
٢٢	وزارة التربية	عدد كلفة تخصيصات	٨٠ ١ ٥٧٥ ٢٦٧,٧ ٤٣٣ ٣٧١,٥	-
٢٣	وزارة التجارة	عدد كلفة تخصيصات	١ ٢٠.٠٠٠ ٤٣٤	١ ٢٠.٠٠٠ ٤٣٤
٢٤	وزارة البيئة	عدد كلفة تخصيصات	١ ٥٨,٥ ٥٨,٥	-
٢٥	وزارة التخطيط	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٤٣ ٠٠٠,٥ ٣ ٥٣٥	-
٢٦	وزارة الخارجية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٤٢ ٠٧٥ ٢٧ ٤٨٣,٧	-
٢٨	وزارة الداخلية	عدد كلفة تخصيصات	٢٠ ١٠٧ ٤٩٨,٧ ١٣ ٤٤٨	٣ ١ ٤٦١ ٣٠٠

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٧٧٥٣,٢ ٤٥٩٠,٧	-
٣٠	وزارة المالية	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٥٧٨,٩ ١٣١٤,٤	-
٣١	وزارة الصحة	عدد كلفة تخصيصات	٥٣ ٥٦٨٥٦٢,٥ ١٠٦٣١٧,٨	٣ ٣١٢٨ ٧٥٠
٣٢	وزارة السياحة والآثار	عدد كلفة تخصيصات	٣ ١٩٠٠٠ ٢٢٦٥	-
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	عدد كلفة تخصيصات	١٣ ١١٥٤٥٦٨ ٢٤٠٢٥١,٢	-
٣٤	ديوان الوقف السني	عدد كلفة تخصيصات	٩ ٢٢٧٦٨٧ ٤٣٩٩٠	-
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٥٠٠ ٢٢٦,٩	١ ٤٩١ ١٧٠

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها	المشاريع الملغاة
٣٦	امانة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٠٠٠ ٢٣٦	١ ٢٥٠ ١٠٠
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	عدد كلفة تخصيصات	٦ ٢٨ ١٧٨,٧ ٢٨ ١٧٨,٧	-
٣٨	ديوان الرقابة المالية	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٩ ٩٣٨,٨ ١ ٧٥٠	-
٣٩	اللجنة الاولمبية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٠	اللجنة البارالمبية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	عدد كلفة تخصيصات	-	-

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٤	بيت الحكمة	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٦	مجلس الامن الوطني	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٧	هيئة النزاهة	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٨	المجمع العلمي	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٥ ٩٦٠ ٢ ٦٨٩,٥	-

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها	المشاريع الملغاة
٥٠	مؤسسة الشهداء	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٥٢	هيئة الاوراق المالية	عدد كلفة تخصيصات	-	-
٥٣	محافظة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٩٦.٠٠٠ ٨٦.١٠٠	-
٥٤	محافظة كربلاء	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٥٢.٥٠٠ ٥٠.٤٠٠	-
٥٥	محافظة النجف	عدد كلفة تخصيصات	٤٥ ٤٩٤.٦٠٠ ٢٤٠.٥٢٢,٨	-
٥٦	محافظة ذي قار	عدد كلفة تخصيصات	١ ١.٢٦٦ ٤٥٣,٨	-

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها	المشاريع الملغاة
٥٧	محافظة البصرة	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٦٩ ٧٧١,٩ ٦٠ ٨٢٨,٩	-
٥٨	محافظة الانبار	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٤١ ٨١٤,٦ ٢٨ ٤٣٩,٦	-
٥٩	محافظة نينوى	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٧٦ ١٢٠,٢ ٥٠ ٠٧٠,٢	-
٦٠	محافظة الديوانية	عدد كلفة تخصيصات	٤٣ ٧٠ ٥٢١ ٧٠ ٥٢١	-
٦١	محافظة المثنى	عدد كلفة تخصيصات	١ ٥٨,٥ ٥٨,٥	-
٦٢	محافظة بابل	عدد كلفة تخصيصات	١ ٥٨,٥ ٥٨,٥	-
٦٣	محافظة واسط	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١ ٨٤٦,٨ ٣٩٦,٨	-

تابع جدول رقم (٤)
المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها والملغاة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	المشاريع المستحدثة والمعاد اراجها	المشاريع الملغاة
٦٤	محافظة ديالى	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٣٧.٠٠٠ ١٤.٦٠٠	-
٦٥	محافظة صلاح الدين	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٢.٥٨,٥ ١.٥٥٨,٥	-
مجموع القطاعات الاقتصادية		عدد كلفة تخصيصات	٥٦١ ١٠.٩٢٤.٩٥٩,٤ ٢.٣٠٣.٤٤٠,١	٢٣ ٢٧٣.٣٧٣,٣ ٣٤.٠٠٤
٦٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	٥ ١٥.٦٢٨ ١٠.٨٦٨,٥	-
المجموع		عدد كلفة تخصيصات	٥٦٦ ١٠.٩٤٠.٥٨٧,٤ ٢.٣١٤.٣٠٨,٦	٢٣ ٢٧٣.٣٧٣,٣ ٣٤.٠٠٤

٣- الكلفة الكلية والمصرف التراكمي والمتبقي من الالتزامات المالية : ١-٣ حسب القطاعات

بلغت الكلفة الكلية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ما مقداره (٢٤٧,٩ ٦٣١ ١٩٥) مليون دينار كما تم عرضه في الفقرة الاولى . وخلال عام ٢٠١٢ بلغ المصرف التراكمي (٩٠٥,٤ ٥١٣ ٥٨) مليون دينار اي ان المتبقي من الالتزامات المالية بلغ (٣٤٢,٥ ١١٧ ١٣٧) مليون دينار وكما هو معروض في الجدول رقم (٥) حيث بلغ المصرف خلال السنة (٥٩٠ ٠٤٤ ٢٢) مليون دينار وسيتم التطرق بشكل تفصيلي لبيانات ومؤشرات المصرف التراكمي في الفقرات اللاحقة .

وقد احتل القطاع الصناعي المركز الاول من حيث المتبقي من الالتزامات المالية اذ بلغت (٣٥٥,٢ ١٧٤ ٤٢) مليون دينار ونسبة (٣٠,٨ %) يليه قطاع المباني والخدمات ونسبة (٣٠,٤ %) ثم القطاع الزراعي بنسبة (١٥,٣ %) فقطاع التربية والتعليم بنسبة (١٢,٩ %) ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة (١٠,٣ %) واخيراً برنامج انعاش الاهوار بنسبة (٠,٣ %).

٢-٣ حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (٦) الكلفة الكلية والمصرف التراكمي والمتبقي من الالتزامات المالية لعام ٢٠١٢ حسب الجهات المنفذة . لقد احتلت وزارة النفط المركز الاول من حيث المتبقي من الالتزامات المالية اذ بلغت (٢٨ ٩١١ ٠٧٦,٦) مليون دينار ونسبة (٢١,١ %) من اجمالي الالتزامات المالية المتبقية لعام ٢٠١٢ والبالغة (٣٤٢,٥ ١١٧ ١٣٧) مليون دينار تليها وزارة الموارد المائية بمبلغ (٨٦٢,١ ٤١٥ ١٧) مليون دينار ونسبة (١٢,٧ %) ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ (٨٠٥,٦ ٨٢٨ ١١) مليون دينار ونسبة (٨,٦ %) ثم وزارة الكهرباء بمبلغ (٦٩٨,٢ ٧٢٢ ١٠) مليون دينار ونسبة (٧,٨ %) تليها وزارة البلديات والاشغال العامة بمبلغ (١٨٨,٤ ٦٨٠ ١٠) مليون دينار ونسبة (٧,٧ %) فبقية الجهات المنفذة .

جدول رقم (٥)

الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

حسب القطاعات

(مليون دينار)

ت	القطاعات	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
١	الزراعي	٢٤ ٤٦٧ ٢٩٣,٤	٣ ٤٤٥ ٩٧٢,٢	١٤,١	١ ١٣٨ ٢٢٩,١	٢١ ٠٢١ ٣٢١,٢	٨٥,٩	١٥,٣
٢	الصناعي	٧٨ ٢٩٨ ٧١٨,٤	٣٦ ١٢٤ ٣٦٣,٢	٤٦,١	١٤ ٨٦٨ ٨٦٠,٩	٤٢ ١٧٤ ٣٥٥,٢	٥٣,٩	٣٠,٨
٣	النقل والاتصالات	١٧ ٢٢٩ ١٧٦,٣	٣ ١٢٨ ٨٨٤,٥	١٨,٢	٨٦٩ ١٧٧,٩	١٤ ١٠٠ ٢٩١,٨	٨١,٨	١٠,٣
٤	المباني والخدمات	٥٥ ٥٧٤ ٩٦٤,١	١٣ ٩٥٦ ٠٦٩,٨	٢٥,١	٤ ٦٣٢ ٢٤١,٦	٤١ ٦١٨ ٨٩٤,٣	٧٤,٩	٣٠,٤
٥	التربية والتعليم	١٩ ٥٦٧ ٩٣٧,٧	١ ٨١٣ ٥٤٤,٤	٩,٣	٥٢٠ ٣٧٦,٥	١٧ ٧٥٤ ٣٩٣,٣	٩٠,٧	١٢,٩
	مجموع القطاعات الاقتصادية	١٩٥ ١٣٨ ٠٨٩,٩	٥٨ ٤٦٨ ٨٣٤,١	٣٠	٢٢ ٠٢٨ ٨٨٦	١٣٦ ٦٦٩ ٢٥٥,٨	٧٠	٩٩,٧
٦	انعاش الاهوار	٤٩٣ ١٥٨	٤٥ ٠٧١,٣	٩,١	١٥ ٧٠٤	٤٤٨ ٠٨٦,٧	٩٠,٩	٠,٣
	المجموع	١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩	٥٨ ٥١٣ ٩٠٥,٤	٢٩,٩	٢٢ ٠٤٤ ٥٩٠	١٣٧ ١١٧ ٣٤٢,٥	٧٠,١	١٠٠

جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
١	مكتب رئيس الوزراء	٤٤٧ ٢٦٥,٥	٣٠٠ ٨٣٨	٦٧,٣	٢٣١ ٦٥٢	١٤٦ ٤٢٧,٥	٣٢,٧	٠,١
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	١٥٠ ٤٨١,٣	-	-	-	١٥٠ ٤٨١,٣	١٠٠	٠,١
٣	رئاسة الجمهورية	١٣ ٥٠٠	٥١٢,٩	٣,٨	١٨٣,١	١٢ ٩٨٧,١	٩٦,٢	٠,٠
٤	مجلس النواب	١٥٨ ٢٢٧,٥	-	-	-	١٥٨ ٢٢٧,٥	١٠٠	٠,١
٥	وزارة النفط	٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤	١٦ ٦٢٥ ٦٣٥,٨	٣٦,٥	٨ ٨٣١ ٤١٨,٣	٢٨ ٩١١ ٠٧٦,٦	٦٣,٥	٢١,١
٦	وزارة الكهرباء	٢٩ ٠٠٣ ٦٤٩,٤	١٨ ٢٨٠ ٩٥١,٢	٦٣,٠	٥ ٧٣٣ ١٧٥,٩	١٠ ٧٢٢ ٦٩٨,٢	٧٣,٠	٧,٨
٧	وزارة الاعمار والاسكان	١٢ ١٨٥ ٠٠٧,٢	٢ ٦٣١ ٣٦١,٥	٢١,٦	٧٠٥ ٠٧٤,٤	٩ ٥٥٣ ٦٤٥,٧	٧٨,٤	٧,٠
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	٢٠ ٢٨٢ ٩٨٩,٦	٢ ٨٦٧ ١٢٧,٥	١٤,١	٩٥٤ ١٥٦,٩	١٧ ٤١٥ ٨٦٢,١	٨٥,٩	١٢,٧
٩	وزارة النقل	٨ ٨٦٢ ٧٦٤,٣	١ ١٣٦ ١٠٦,٣	١٢,٨	٣٢٩ ٤٧٢	٧ ٧٢٦ ٦٥٨	٨٧,٢	٥,٦

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
١٠	وزارة الاتصالات	٢ ١٠٤ ٧١٣,٩	٧٤٥ ٨٣٦,٩	٣٥,٤	١٧٠ ٨٦٦,٨	١ ٣٥٨ ٨٧٧	٦٤,٦	١,٠
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	٤ ١٨٣ ٢٠٨	٦٥٥ ٥٨١,٤	١٥,٧	٢٠٨ ٦٦٦,٨	٣ ٥٢٧ ٦٢٦,٦	٨٤,٣	٢,٦
١٢	المصرف الزراعي/ المبادرة الزراعية	٢٠١ ٦٠٠	-	-	-	٢٠١ ٦٠٠	١٠٠	٠,٢
١٣	وزارة الدفاع	١ ٩٠٨ ٨٥٠,٦	٤٣٣ ٩٦٨,٤	٢٢,٧	١٤١ ٧٤١,١	١ ٤٧٤ ٨٨٢,٢	٧٧,٣	١,١
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	١٤٠ ٢٤٤,٣	٧٦ ٥٤٤,٢	٥٤,٦	٢٧ ٧٤٣,٩	٦٣ ٧٠٠,١	٤٥,٤	٠,١
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	١٥ ٥٨٩ ١٠٢,٩	٤ ٩٠٨ ٩١٤,٥	٣١,٥	١ ٥٩٤ ٥٦٠,٢	١٠ ٦٨٠ ١٨٨,٤	٦٨,٥	٧,٧
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٣٦ ٣٨٠	٤٣ ٢٦٩	١٨,٣	١٤ ٠٢٠	١٩٣ ١١١	٨١,٧	٠,١
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢ ٩٧٢ ٦٢٤	١ ١٤٣ ٨١٨,٤	٨,٨	٣٩٨ ٤٩٥,٩	١١ ٨٢٨ ٨٠٥,٦	٩١,٢	٨,٦

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
١٨	وزارة العدل	٢٩٢ ٥٧٧,٢	٢٤ ٤٨١,٨	٨,٤	٢٢ ٤٠٧	٢٦٨ ٠٩٥,٤	٩١,٦	٠,٢
١٩	وزارة حقوق الانسان	١٥ ٥٥٨,٥	١٠ ٩٥٢	٧٠,٤	٣ ٤٥٤	٤ ٦٠٦,٥	٢٩,٦	٠,٠
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	٥ ٠١٦ ٩٩٥,٢	١ ٤٤٠ ٩٩١,٨	٢٨,٧	٥٩٠ ٩٧٥,١	٣ ٥٧٦ ٠٠٣,٤	٧١,٣	٢,٦
٢١	وزارة الثقافة	٨٢٢ ٧٤٦,٤	٥٤ ٥٨٩,٢	٦,٦	١٤ ٦٠٢	٧٦٨ ١٥٧,٢	٩٣,٤	٠,٦
٢٢	وزارة التربية	٦ ٢٨٥ ٢٤٧,٩	٤٥٧ ٧٣٨,٤	٧,٣	١١٤ ٧٧٤,٩	٥ ٨٢٧ ٥٠٩,٥	٩٢,٧	٤,٢
٢٣	وزارة التجارة	٣١٩ ٣٩٨,٦	٧٨ ٥٧٣,٤	٢٤,٦	١٢ ٥٤٢,٦	٢٤٠ ٨٢٥,٢	٧٥,٤	٠,٢
٢٤	وزارة البيئة	٢٧ ٤٥١,٥	١٦ ٦١٦,٨	٦٠,٥	٤ ١٢٥,٦	١٠ ٨٣٤,٧	٣٩,٥	٠,٠
٢٥	وزارة التخطيط	١٤٦ ٨١٥,٥	٧٣ ٦٠٦,٨	٥٠,١	٨ ١٥٥,٢	٧٣ ٢٠٨,٧	٤٩,٩	٠,١
٢٦	وزارة الخارجية	٨٤٩ ٤٢٢	٧٩٥ ٤٤١,١	٩٣,٦	١٤٦ ٤٨٠	٥٣ ٩٨٠,٩	٦,٤	٠,٠
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	٣ ٨٣٧ ٨٦٧,٧	١ ٢٣٦ ٣٢٩	٣٢,٢	٣٠٢ ٧٥٦,٩	٢ ٦٠١ ٥٣٨,٧	٦٧,٨	١,٩
٢٨	وزارة الداخلية	١ ٢٦١ ٦٤١,٥	٣٠٤ ٩٠٧	٢٤,٢	١٠٧ ٦٨٧,١	٩٥٦ ٧٣٤,٥	٧٥,٨	٠,٧

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	٢٣٢ ٦٠٣,٢	٤٢ ٥٧٢,١	١٨,٣	١٧ ٦٧٥,٧	١٩٠ ٠٣١,١	٨١,٧	٠,١
٣٠	وزارة المالية	١٢٠ ٧٨٤,٩	٢١ ٩٩٥,٣	١٨,٢	١٢ ٧٦٠,١	٩٨ ٧٨٩,٦	٨١,٨	٠,١
٣١	وزارة الصحة	٧ ٣٨١ ٥٠٨,٢	٩٠٩ ٠٨٠,٣	١٢,٣	٢٢٤ ٤٢٨,٥	٦ ٤٧٢ ٤٢٧,٩	٨٧,٧	٤,٧
٣٢	وزارة السياحة والاثار	١٩ ٠٠٠	٠	٠	٠	١٩ ٠٠٠	١٠٠	٠,٠
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	١ ٩٢٤ ٥١٢	٥٣٣ ١٨٢,٥	٢٧,٧	٣٨٦ ٢١٥,٧	١ ٣٩١ ٣٢٩,٥	٧٢,٣	١,٠
٣٤	ديوان الوقف السني	٦٥٢ ٩٧٥	٢٧٨ ٧٥٨	٤٢,٧	٧٠ ٥٧٥	٣٧٤ ٢١٧	٥٧,٣	٠,٣
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	١٢٩ ٣٧٧	٥٦ ٣٢٤	٤٣,٥	١٩ ٢٠١	٧٣ ٠٥٣	٥٦,٥	٠,١
٣٦	امانة بغداد	٨ ٧٦٠ ١٤٥	١ ٩٨٣ ٩٠٢,١	٢٢,٦	٥١١ ٨٧٩,٨	٦ ٧٧٦ ٢٤٢,٩	٧٧,٤	٤,٩
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	١٤٢ ٩١٩,٧	٥٣ ٩٤٩,٣	٣٧,٧	١٢ ٠١١,٧	٨٨ ٩٧٠,٤	٦٢,٣	٠,١
٣٨	ديوان الرقابة المالية	١٤ ٤٣٨,٨	٢ ٠٣٠,٤	١٤,١	١ ٤١٨,٥	١٢ ٤٠٨,٤	٨٥,٩	٠,٠
٣٩	اللجنة الاولمبية	٧ ٠٧٥	٨٥٦	١٢,١	٨٥٦	٦ ٢١٩	٨٧,٩	٠,٠
٤٠	اللجنة البارالمبية	٢٤ ٠٠٠	٣ ٠١٤	١٢,٦	٢ ٤٥٧	٢٠ ٩٨٦	٨٧,٤	٠,٠

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	٣٥ ٣٢١	٧ ١٥٧	٢٠,٣	٥ ٩٠٠	٢٨ ١٦٤	٧٩,٧	٠,٠
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	٣ ٠٠٠	٠	٠	٠	٣ ٠٠٠	١٠٠	٠,٠
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٨ ٠٠٠	١ ٥١٩,٦	١٩	٨ ٢٥,٧	٦ ٤٨٠,٤	٨١	٠,٠
٤٤	بيت الحكمة	٢٧ ٩١١	١٤ ٨١٤,٨	٥٣,١	٥ ٤٦٦,٧	١٣ ٠٩٦,٢	٤٦,٩	٠,٠
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	١١٥ ٨١٥	٤٤ ٨١٣,٥	٣٨,٧	٨ ٨٨٣,٢	٧١ ٠٠١,٥	٦١,٣	٠,١
٤٦	مجلس الامن الوطني	١٣ ٠٨٦	٤ ٤٥٧	٣٤,١	١٤٨	٨ ٦٢٩	٦٥,٩	٠,٠
٤٧	هيئة النزاهة	٤٤ ٣٣٣,٧	٦ ٢٧٣,٣	١٤,٢	٢ ٨٧٤,٧	٣٨ ٠٦٠,٤	٨٥,٨	٠,٠
٤٨	المجمع العلمي	٨ ٦٥٨	٥ ٥٩٣	٦٤,٦	٩٤١	٣ ٠٦٥	٣٥,٤	٠,٠
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	١١ ٠٢٢,٥	٢ ٣٢٧,٥	٢١,١	٠	٨ ٦٩٥	٧٨,٩	٠,٠
٥٠	مؤسسة الشهداء	٣٨١ ٧٥١	٩٣ ٦١٣,١	٢٤,٥	٤٣ ٨١٩	٢٨٨ ١٣٧,٩	٧٥,٥	٠,٢
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	٥٤٢ ٥٠٠	٥٦ ٥١٤	١٠,٤	٣١ ٣٤٩	٤٨٥ ٩٨٦	٨٩,٦	٠,٤

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
٥٢	هيئة الاوراق المالية	١٩ ٠٠٠	١ ٣٩٤	٧,٣	١٢	١٧ ٦٠٦	٩٢,٧	٠,٠
٥٣	محافظة بغداد	٩٦ ٠٠٠	-	-	-	٩٦ ٠٠٠	١٠٠	٠,١
٥٤	محافظة كربلاء	٣٥٨ ٩٨٨	-	-	-	٣٥٨ ٩٨٨	١٠٠	٠,٣
٥٥	محافظة النجف	٦٤٤ ٦٠٠	-	-	-	٦٤٤ ٦٠٠	١٠٠	٠,٥
٥٦	محافظة ذي قار	١ ٢٦٦	-	-	-	١ ٢٦٦	١٠٠	٠,٠
٥٧	محافظة البصرة	٦٩ ٧٧١,٩	-	-	-	٦٩ ٧٧١,٩	١٠٠	٠,١
٥٨	محافظة الانبار	١٦٢ ٦٢٠,٦	-	-	-	١٦٢ ٦٢٠,٦	١٠٠	٠,١
٥٩	محافظة نينوى	٧٦ ١٢٠,٢	-	-	-	٧٦ ١٢٠,٢	١٠٠	٠,١
٦٠	محافظة الديوانية	٨٢ ٤٢١	-	-	-	٨٢ ٤٢١	١٠٠	٠,١
٦١	محافظة المثنى	٤٥ ٠٥٨,٥	-	-	-	٤٥ ٠٥٨,٥	١٠٠	٠,٠
٦٢	محافظة بابل	١٨ ٠٥٨,٥	-	-	-	١٨ ٠٥٨,٥	١٠٠	٠,٠

تابع جدول رقم (٦)
الكلفة والمصروف والمتبقي من الالتزامات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية (١)	المصروف التراكمي (٢)	نسبة الصرف التراكمي % ١/٢=٣	المصروف خلال السنة (٤)	المتبقي من الالتزامات المالية ٢-١=٥	نسبة المتبقي من الالتزامات المالية % ١/٥=٦	الاهمية النسبية للمتبقي من الالتزامات المالية
٦٣	محافظة واسط	٣٦ ٨٤٦,٨	-	-	-	٣٦ ٨٤٦,٨	١٠٠	٠,٠
٦٤	محافظة ديالى	٤٨ ٩٠٠	-	-	-	٤٨ ٩٠٠	١٠٠	٠,٠
٦٥	محافظة صلاح الدين	٢٤ ٦٥٨,٥	-	-	-	٢٤ ٦٥٨,٥	١٠٠	٠,٠
	مجموع القطاعات الاقتصادية	١٩٥ ١٣٨ ٠٨٩,٩	٥٨ ٤٦٨ ٨٣٤,١	٣٠	٢٢ ٠٢٨ ٨٨٦	١٣٦ ٦٦٩ ٢٥٥,٨	٧٠	٩٩,٧
٦٦	انعاش الاهوار	٤٩٣ ١٥٨	٤٥ ٠٧١,٣	٩,١	١٥ ٧٠٤	٤٤٨ ٠٨٦,٧	٩٠,٩	٠,٣
	المجموع	١٩٥ ٦٣١ ٢٤٧,٩	٥٨ ٥١٣ ٩٠٥,٤	٢٩,٩	٢٢ ٠٤٤ ٥٩٠	١٣٧ ١١٧ ٣٤٢,٥	٧٠,١	١٠٠

٤- موقف المشاريع من استثمارات المتابعة :

١-٤ حسب القطاعات

بلغ عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٢ ٥٤٩) مشروعاً خلال عام ٢٠١٢ وتشكل نسبة (٨٥,٤%) من اجمالي عدد المشاريع وبكلفة كلية مقدارها (١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧) مليون دينار او ما يعادل نسبة (٩٥,١%) من اجمالي الكلف الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١) مليون دينار وتعادل نسبة (٩٤,٥%) من اجمالي التخصيصات السنوية للموازنة الاستثمارية وكما هو معروض في الجدول رقم (٧) .

ويحتل قطاع المباني والخدمات المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة يليه قطاع التربية والتعليم ثم القطاع الصناعي فبقية القطاعات .

اما عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة فقد بلغ (٤٣٥) مشروعاً وبنسبة (١٤,٦%) من اجمالي مشاريع الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية مقدارها (٩ ٥٣١ ٦٢٣,٢) مليون دينار وتمثل نسبة (٤,٩%) من اجمالي الكلف الكلية لمشاريع الموازنة وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢ ٠٦١ ٢٤٢,٤) مليون دينار والتي تشكل نسبة (٥,٥%) من اجمالي التخصيصات السنوية ويحتل قطاع المباني والخدمات المركز الاول من حيث عدد المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة حيث بلغ عددها (١٦٤) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٣ ٨١١ ٠٠٠,٩) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٩٤٠ ٥٣٣) مليون دينار يليه قطاع التربية والتعليم بعدد (١٣٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٣ ٠٧٥ ٣٠٠,٨) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢١٩ ٧٩٣,٢) مليون دينار فبقية القطاعات .

٢-٤ حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (٨) مشاريع الموازنة الاستثمارية التي وردت عنها استثمارات المتابعة حسب الجهات المنفذة وتحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة وبعدها (٣٦٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٠ ٥١٥ ٤٩٢) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٦٣٠ ٢٨٣,٢)

مليون دينار تليها وزارة الصحة بعدد (٢١٧) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٧ ١٣٩ ٠١٦,٧) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٦٣٢ ٧٠٠) مليون دينار فوزارة الاعمار والاسكان بعدد (٢١٠) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (١٢ ١٧٢ ٠٠٧,٢) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٨٧٧ ٧٩٥,٥) مليون دينار ثم بقية الجهات المنفذة.

اما من حيث المشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة تحتل وزارة التربية المركز الاول بالمشاريع التي لم ترد عنها استثمارات المتابعة وبعده (٦٩) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٥٥٦ ٠٦٧) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٧٨ ٤١٠,٩) مليون دينار تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد (٥٠) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٢ ٤٥٧ ١٣٢) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٨٠ ٨٨٥,٦) مليون دينار ثم كل من محافظتي النجف والديوانية بعدد (٤٧) مشروعاً لكل منهما وبكلفة (٦٤٤ ٦٠٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٣٢ ١٧٥,٥) مليون دينار لمحافظة النجف وكلفة كلية مقدارها (٨٢ ٤٢١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٨٢ ٤٢١) مليون دينار لمحافظة الديوانية علماً ان هناك جهات منفذة لم تردنا عنها استثمارات المتابعة منها الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب وكل من محافظات (النجف والديوانية والانبار والبصرة والمثنى وبغداد وذي قار وكربلاء ونيوى وبابل وواسط وديالى ومحافظة صلاح الدين) وكما هو معروض في جدول رقم (٨) .

جدول رقم (٧)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب القطاعات
(مليون دينار)

ت	القطاعات	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
١	الزراعي	٢٨٠	٢٣ ٨٦٠ ١٣٩,٩	١ ٩٩٣ ٦٤٣	٢٣	٦٠٧ ١٥٣,٥	٣٦٠ ٨٩٩,٣
٢	الصناعي	٣٥٦	٧٨ ٢٥٨ ٧٦٥,٩	٢٢ ٢٥٢ ١٠٧,٧	١٢	٣٩ ٩٥٢,٥	٣٩ ٩٥٢,٥
٣	النقل والاتصالات	٢٤٨	١٥ ٣٩٩ ٧٩٨,٨	٢ ٤٧٦ ٤٩٤,٨	٨٠	١ ٨٢٩ ٣٧٧,٥	٣٩٣ ٥٢١,٢
٤	المباني والخدمات	١ ١٧٤	٥١ ٧٦٣ ٩٦٣,٢	٧ ٠٢٨ ٥٩٥,٩	١٦٤	٣ ٨١١ ٠٠٠,٩	٩٤٠ ٥٣٣
٥	التربية والتعليم	٤٨٣	١٦ ٤٩٢ ٦٣٦,٩	١ ٤١٩ ٦٤٣,٢	١٣٣	٣ ٠٧٥ ٣٠٠,٨	٢١٩ ٧٩٣,٢
	مجموع القطاعات الاقتصادية	٢ ٥٤١	١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧	٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦	٤١٢	٩ ٣٦٢ ٧٨٥,٢	١ ٩٥٤ ٦٩٩,٢
٦	انعاش الالهوار	٨	٣٢٤ ٣٢٠	٥٨ ٧٨٨,٥	٢٣	١٦٨ ٨٣٨	١٠٦ ٥٤٣,٢
	المجموع	٢ ٥٤٩	١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧	٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١	٤٣٥	٩ ٥٣١ ٦٢٣,٢	٢ ٠٦١ ٢٤٢,٤

جدول رقم (٨)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
١	مكتب رئيس الوزراء	١٧	٤٤٢ ٢٢٥,٥	١٠٥ ٧٧٣	٢	٥٠٤٠	٤٠٠٠
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	-	-	-	٣	١٥٠ ٤٨١,٣	٥٠٠ ٣١,٤
٣	رئاسة الجمهورية	١	٦٠٠٠	٥٣٠٠	٢	٧٥٠٠	٤٥٠٠
٤	مجلس النواب	-	-	-	٢	١٥٨ ٢٢٧,٥	٦٠٠٠٠
٥	وزارة النفط	١٦١	٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤	١٠ ٨٦٥ ٨٦٤,١	-	-	-
٦	وزارة الكهرباء	٨٠	٢٩ ٠٠٣ ٥٤٥,٥	٩ ٧٥٨ ٩٦٥,١	١	١٠٣,٩	١٠٣,٨
٧	وزارة الاعمار والاسكان	٢١٠	١٢ ١٧٢ ٠٠٧,٢	٨٧٧ ٧٩٥,٥	١	١٣٠٠٠	٢ ٣٥٥
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	١٦٤	٢٠ ٠٣٧ ٩٧٦,١	١ ٧٥٢ ٣٢٠	٦	٢٤٥ ٠١٣,٥	١٢ ٩٤٠,٣
٩	وزارة النقل	٩٨	٨ ٨٣٦ ٠٦١,٦	١ ٦٢٣ ٤٥٢,٢	٦	٢٦ ٧٠٢,٧	٨٨٢,٣
١٠	وزارة الاتصالات	٤٤	٢ ٠٢٨ ١٤٣,٩	٣٢٤ ٦٦٢,٣	٦	٧٦ ٥٧٠	٦ ٠٤٥,٢
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	١٣٧	٤ ٠٣٣ ٥٠٨	٢٦٨ ٥٥٨,٣	١١	١٤٩ ٧٠٠	١٣٦ ٨٠٤
١٢	المصرف الزراعي/ المبادرة الزراعية	-	-	-	١	٢٠١ ٦٠٠	٢٠١ ٦٠٠
١٣	وزارة الدفاع	٢٥	١ ٩٠٨ ٨٥٠,٦	٣٧٣ ٢٥٠	-	-	-
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	٤٨	١٤٠ ٢٤٤,٣	٤٠ ٧٥٥,١	-	-	-

تابع جدول رقم (٨)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
١٥	وزارة البلديات والأشغال العامة	١١٥	١٣ ٦٣٧ ٧٤٢,٣	١ ٧٦٦ ٧٨١,٥	٣٢	١ ٩٥١ ٣٦٠,٦	١٠٦ ١٧٦,٥
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٨	٢٣٥ ٨٣٠	١٢٨ ٦١٧	١	٥٥٠	٥٥٠
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٣٦٣	١٠ ٥١٥ ٤٩٢	٦٣٠ ٢٨٣,٢	٥٠	٢ ٤٥٧ ١٣٢	٨٠ ٨٨٥,٦
١٨	وزارة العدل	٢٢	٢٩٢ ٥٧٧,٢	٢٣ ٢٤٩,٢	-	-	-
١٩	وزارة حقوق الانسان	١	١٢ ٠٠٠	٣ ٤٧١	٢	٣ ٥٥٨,٥	٥١٨,٥
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	٦٥	٤ ٢٣٨ ٤٢٥	١ ٠٢٠ ٠٧٧,٥	٦	٧٧٨ ٥٧٠,٢	٥٦ ٥٨٠,٦
٢١	وزارة الثقافة	٣٣	٢٤٣ ٢٢١,٤	٣٥ ٣٨٨,٩	١٤	٥٧٩ ٥٢٥	١٧٩ ٣٦٦,٦
٢٢	وزارة التربية	١١٨	٥ ٧٢٩ ١٨٠,٩	٧٨١ ٠٥٠,٨	٦٩	٥٥٦ ٠٦٧	٧٨ ٤١٠,٩
٢٣	وزارة التجارة	٢٤	٢٩٥ ١٤٨,٦	٥٧ ١٠٦,٤	٤	٢٤ ٢٥٠	١ ٣٠٠
٢٤	وزارة البيئة	١٢	٢٧ ٣٩٣	٧ ٣٨٣	١	٥٨,٥	٥٨,٥
٢٥	وزارة التخطيط	١٧	١٤٦ ٨١٥,٥	١١ ٣٠٨,٣	-	-	-
٢٦	وزارة الخارجية	١٣	٨٤٩ ٤٢٢	١٧٥ ٧٧٠,٢	-	-	-
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	١١٠	٣ ٨٣٧ ٧٩٢,٧	١ ٦٣١ ٦٧٧,١	١	٧٥	٧٥
٢٨	وزارة الداخلية	١٧٧	١ ٢٥٧ ٣٠٨,٥	١٧٦ ٥٨٠	٢	٤ ٣٣٣	٣٥٠

تابع جدول رقم (٨)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	١٢	٢٣٢ ٦٠٣,٢	٢٣ ٢٠٢,٤	-	-	
٣٠	وزارة المالية	٣٨	١٠٦ ١٥٨,٥	٤٣ ١٢٢,٥	٥	١٤ ٦٢٦,٤	
٣١	وزارة الصحة	٢١٧	٧ ١٣٩ ٠١٦,٧	٦٣٢ ٧٠٠	١٤	٢٤٢ ٤٩١,٥	
٣٢	وزارة السياحة والآثار	٣	١٩ ٠٠٠	٢ ٢٦٥	-	-	
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	٣٠	١ ٩٢٤ ٥١٢	٥٠٢ ١٨٠	-	-	
٣٤	ديوان الوقف السني	٢١	٦٥٢ ٩٧٥	١١٩ ٥٠٠	-	-	
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	٢٣	١٢٩ ٣٧٧	٢١ ٤٣٢,٣	-	-	
٣٦	امانة بغداد	٣٤	٨ ٧٦٠ ١٤٥	١ ١٣٧ ٠٦٠,٣	-	-	
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	١٧	٩٨ ٩٨٣,٦	١٥ ٠٧٥,١	١١	٤٣ ٩٣٦,١	
٣٨	ديوان الرقابة المالية	٥	١٢ ٣٣٨,٨	٣ ٥٢٧	٢	٢ ١٠٠	
٣٩	اللجنة الاولمبية	٣	٧ ٠٧٥	٢ ٥٧٥	-	-	
٤٠	الجنة البارالمبية	٤	٢٤ ٠٠٠	١٦ ٣٩٠	-	-	
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	١	٣٥ ٣٢١	٨ ٥٧٩,٩	-	-	

**تابع جدول رقم (٨)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)**

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	١	٣ ٠٠٠	٢ ٢١٠	-	-	
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١	٨ ٠٠٠	٣ ٧٦٠	-	-	
٤٤	بيت الحكمة	٥	٢٧ ٩١١	٨ ٠٥٠	-	-	
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	٤	١١٣ ٩٧٥	٢٧ ٢٥٠	٢	١ ٨٤٠	
٤٦	مجلس الامن الوطني	١	١٣ ٠٨٦	١ ٠٥٠	-	-	
٤٧	هيئة النزاهة	٤	٤٤ ٣٣٣,٧	٤ ٥٥١,٧	-	-	
٤٨	المجمع العلمي	١	٨ ٦٥٨	١ ٢٦٢,١	-	-	
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	٥	٧ ٩٦٠	٤ ٦٨٩,٥	٢	٣ ٠٦٢,٥	
٥٠	مؤسسة الشهداء	٢٠	٣٨١ ٧٥١	٧٧ ٩٦٢,١	-	-	
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	٧	٥٤٢ ٥٠٠	٦٣ ٠٠٠	-	-	
٥٢	هيئة الاوراق المالية	١	١٩ ٠٠٠	٣ ٦٥٠	-	-	
٥٣	محافظة بغداد	-	-	-	٢	٩٦ ٠٠٠	
						٨٦ ١٠٠	

تابع جدول رقم (٨)
المشاريع التي وردت والتي لم ترد عنها استثمارات المتابعة خلال السنة
حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	مشاريع وردت عنها استثمارات المتابعة			مشاريع لم ترد عنها استثمارات المتابعة		
		عدد	كلفة	تخصيصات	عدد	كلفة	تخصيصات
٥٤	محافظة كربلاء	-	-	-	١٧	٣٥٨ ٩٨٨	١١٢ ٣٠٠
٥٥	محافظة النجف	-	-	-	٤٧	٦٤٤ ٦٠٠	٣٣٢ ١٧٥,٥
٥٦	محافظة ذي قار	-	-	-	١	١ ٢٦٦	٤٥٣,٨
٥٧	محافظة البصرة	-	-	-	٥	٦٩ ٧٧١,٩	٦٠ ٨٢٨,٩
٥٨	محافظة الانبار	-	-	-	١٠	١٦٢ ٦٢٠,٦	٦٧ ٢١٩,٤
٥٩	محافظة نينوى	-	-	-	٢	٧٦ ١٢٠,٢	٥٠ ٠٧٠,٢
٦٠	محافظة الديوانية	-	-	-	٤٧	٨٢ ٤٢١	٨٢ ٤٢١
٦١	محافظة المثنى	-	-	-	٢	٤٥ ٠٥٨,٥	١٤ ٧٥٨,٥
٦٢	محافظة بابل	-	-	-	٢	١٨ ٠٥٨,٥	١٢ ٦٥٨,٥
٦٣	محافظة واسط	-	-	-	٣	٣٦ ٨٤٦,٧	١٢ ٢٩٦,٨
٦٤	محافظة ديالى	-	-	-	٩	٤٨ ٩٠٠	٢٦ ٥٠٠
٦٥	محافظة صلاح الدين	-	-	-	٦	٢٤ ٦٥٨,٥	١٤ ١٥٨,٥
٢ ٥٤١	مجموع القطاعات الاقتصادية	١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧	٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦	٤١٢	٩ ٣٦٢ ٧٨٥,٢	١ ٩٥٤ ٦٩٩,٢	
٨	انعاش الاهوار	٣٢٤ ٣٢٠	٥٨ ٧٨٨,٥	٢٣	١٦٨ ٨٣٨	١٠٦ ٥٤٣,٢	
٢ ٥٤٩	المجموع	١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧	٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١	٤٣٥	٩ ٥٣١ ٦٢٣,٢	٢ ٠٦١ ٢٤٢,٤	

٥- تبويب المشاريع حسب مراحل التنفيذ:

من خلال استقراء البيانات الواردة في الجدول رقم (٩) سيتم التركيز على المشاريع (قيد التنفيذ) ثم على (المشاريع المنجزة) وبعد ذلك سيتم استعراض المراحل الأخرى لأنها أقل أهمية.

١-٥ المشاريع المستمرة في مرحلة التنفيذ :

بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ (٦٨٥) مشروعاً وتمثل نسبة (٦٦,١%) من مجموع مراحل المشاريع بكلفة كلية مقدارها (١٣١.٠١٥.٠٦١,٣) مليون دينار ونسبة (٧٠,٤%) من إجمالي كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢٤.٥٤٦.٦٥٠,٤) مليون دينار ونسبة (٦٩,٧%) من إجمالي التخصيصات السنوية لهذه المشاريع. ويتضح من الجدول رقم (٩) أن قطاع المباني والخدمات يستحوذ على نسبة (٤٣,٥%) من عدد المشاريع المستمرة في (مرحلة التنفيذ) محتلاً المركز الأول من حيث عدد المشاريع إذ بلغ عددها (٧٣٣) مشروعاً أما من حيث الكلفة فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي بـ (٤٠,١%) من إجمالي كلف المشاريع قيد التنفيذ يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٢٩,٨%) والقطاع الزراعي بنسبة (١٣,١%) ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة (١٠,٢%) وأخيراً قطاع التربية والتعليم بنسبة (٦,٧%).

حسب الجهات المنفذة :

من ملاحظة الجدول رقم (١٠) والمبيّنة فيه المشاريع قيد التنفيذ على مستوى الجهات المنفذة يلاحظ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمتها في مجموع عدد المشاريع قيد التنفيذ إذ بلغ عددها (٢٣٣) مشروعاً من حيث العدد تليها وزارة الموارد المائية بـ (١٢٠) مشروعاً ثم وزارة الأعمار والإسكان بـ (١٦١) مشروعاً والصحة بـ (١١٠) مشروعاً ووزارة الداخلية بـ (١٠١) مشروع.

اما من حيث الكلفة الكلية فقد برزت وزارة النفط باعلى كلفة كلية مقدارها (٢٥ ٢١٤ ٥٦٢,٣) مليون دينار وبنسبة (١٩,٣%) من الكلف الكلية لمشاريع قيد التنفيذ .

تليها وزارة الكهرباء بالمرتبة الثانية وبنسبة (١٨,٧%) ثم وزارة الموارد المائية بنسبة (١٠,٣%) ثم وزارة البلديات والاشغال العامة بنسبة (٧,٦%) .
اما بالنسبة الى التخصيصات السنوية فقد احتلت وزارة الكهرباء المركز الاول بتخصيصات سنوية مقدارها (٨ ٩٩٦ ١٨٢,١) مليون دينار وبنسبة (٣٦,٧%) تليها وزارة النفط بنسبة (١٠,٦%) ثم وزارة الموارد المائية بنسبة (٦,٧%) ثم وزارة النقل بنسبة (٦,٥%) فبقية الجهات المنفذة .

٢-٥ المشاريع المنجزة :

بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام ٢٠١٢ (٣٢٤) مشروعاً مشكلة نسبة (١٢,٧%) من اجمالي عدد المشاريع المستمرة ضمن الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية مقدارها (٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨) مليون دينار وبنسبة (٢,٠%) من كلفها الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢ ١٤٢ ٨١٦,٢) مليون دينار وبنسبة (٦,١%) من اجمالي تخصيصات المشاريع المستمرة .

وقد استحوذ قطاع المباني والخدمات على المركز الاول من حيث عدد المشاريع المنجزة التي بلغت (١٢٥) مشروعاً وبنسبة (٣٨,٦%) من اجمالي عدد المشاريع ومن حيث الكلفة الكلية فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة (٥٤,٥%) من اجمالي كلف المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (١٩,٨%) ثم بقية القطاعات ومن حيث التخصيصات السنوية كذلك القطاع الصناعي استحوذ على نسبة (٨١,٩%) من مجموع تخصيصات المشاريع المنجزة يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٥,٠%) كما ورد في الجدول رقم (٩) .

حسب الجهات المنفذة :

من ملاحظة الجدول رقم (١٠) والمبينة فيه المشاريع المنجزة على مستوى الجهات المنفذة يلاحظ ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الاولى من حيث العدد اذ بلغ عددها (٤٧) مشروعاً تليها وزارة النفط ب (٣٩) مشروعاً ثم وزارة الصحة ب (٣٦) مشروعاً ثم وزارة الزراعة ب (٣٦) مشروعاً فوزارة الموارد المائية ب (٣٢) مشروع اما من حيث الكلفة الكلية تحتل وزارة النفط اعلى كلفة كلية وقد بلغت (١ ١٢٥ ٥٥٩,١) مليون دينار تليها وزارة الكهرباء بمبلغ (٧٥٦ ٨٥٣) مليون دينار فبقية الجهات المنفذة .

اما من حيث التخصيصات السنوية كذلك وزارة النفط استحوذت على المرتبة الاولى وبمبلغ (٩٨٠ ٥٤٤,١) مليون دينار تليها وزارة الكهرباء بالمرتبة الثانية وبمبلغ (٧٥٦ ٨٥٣) مليون دينار .

٣-٥ المشاريع قيد الدراسة :

بلغ عدد المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٢ والتي هي قيد الدراسة (٤٤) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٨ ٧٦١ ٧٦٤,٥) مليون دينار وتمثل نسبة (١,٧%) من اجمالي عدد المشاريع و(٤,٧%) من كلفتها الكلية وبلغت التخصيصات السنوية لهذه المشاريع (١٤٩ ٧٦٤,٣) مليون دينار وبنسبة (٠,٤%) من اجمالي التخصيصات السنوية للمشاريع المستمرة والجدول رقم (٩) يظهر ان قطاع المباني والخدمات قد استحوذ على مركز الصدارة في عدد المشاريع قيد الدراسة حيث بلغ عددها (٢١) مشروعاً وبنسبة (٤٧,٧%) يليه قطاع التربية والتعليم وبنسبة (٢٩,٦%) ثم القطاع الصناعي بنسبة (١١,٤%) ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة (٦,٨%) واخيراً القطاع الزراعي بنسبة (٤,٦%) .

حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (١٠) عدد المشاريع قيد الدراسة وكلفتها الكلية وتخصيصاتها السنوية حسب الجهات المنفذة ويلاحظ ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحتل المرتبة الاولى من حيث العدد اذ بلغ عددها (١١) مشروعاً قيد الدراسة تليها وزارة البلديات

والاشغال العامة بـ (٦) مشاريع ثم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بـ (٤) مشاريع وكل من وزارتي الكهرباء والموارد المائية بـ (٣) مشاريع لكل منهما .

٥-٤ المشاريع في مرحلة التصميم :

بلغ عدد المشاريع المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٢/ والتي هي في مرحلة التصميم (٧٩) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٣,٩٩,٠٩٧ ١٥) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣,٤٨٣,١٨٥) مليون دينار وتمثل نسبة (١,٣%) من عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة و(٥,٨%) من كلفها الكلية و(٥,٠%) من تخصيصاتها السنوية .

ويظهر الجدول رقم (٩) ان هناك (٤١) مشروعاً قيد التصميم في قطاع المباني والخدمات و(١٨) مشروعاً في قطاع التربية والتعليم و(١١) مشروع في قطاع النقل والاتصالات وبلغت الكلفة الكلية لمشاريع القطاع الصناعي (٣٦٠,١٨ ١٠) مليون دينار وبنسبة (٦,٦%) من اجمالي الكلف الكلية للمشاريع في مرحلة التصميم وبلغت التخصيصات السنوية في قطاع المباني والخدمات (٨,٨٨٩,١٦٨) مليون دينار وبنسبة (١,١%) مشكلة بذلك اعلى نسبة من اجمالي التخصيصات السنوية للمشاريع في مرحلة التصميم .

حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (١٠) عدد المشاريع قيد التصميم وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية حسب الجهات المنفذة ويلاحظ ان كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية تحتل المرتبة الاولى من حيث العدد اذ بلغ عددها (١٣) مشروعاً قيد التصميم لكل منهما بكلفة كلية مقدارها (٢٠٠ ٢٦٥) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٤,٤٩٢,٣) مليون دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكلفة كلية مقدارها (٣,٥٥٩,١١١) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣,٤٩٨) مليون دينار لوزارة الداخلية تليهما وزارة الاعمار

والاسكان بـ (١٢) مشروعاً ثم وزارة البلديات والاشغال العامة بـ (١١) مشروعاً ووزارة النفط بـ (٧) مشاريع فبقية الجهات المنفذة .

٥-٥ المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة :

بلغ عدد المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة (٢٥٣) مشروعاً بكلفة كلية مقدارها (٥٧٩,٨ ١٢٠ ١٢) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٦٦١,٩ ٦٤٣ ٧) مليون دينار وبذلك فهي تشكل نسبة (٩,٩%) من مجموع عدد المشاريع المستمرة و(٦,٥%) من كلفها الكلية و(٢,١%) من تخصيصاتها السنوية. ومن الواضح من الجدول رقم (٩) ان قطاع المباني والخدمات يمثل (١٤٨) مشروعاً في مرحلة الاعلان والاحالة وقطاع التربية والتعليم (٥٤) مشروعاً وقطاع النقل والاتصالات بـ (٢٣) مشروعاً فبقية القطاعات واعلى كلفة كلية بلغت في القطاع الزراعي بمقدار (٥٦٩ ١٤٤ ٥) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (٤٢,٤%) من مجموع تكاليف مشاريع الاعلان والاحالة في حين بلغت اعلى تخصيصات في القطاع الصناعي بمقدار (٢٨٩,٨ ٣٢٦ ٣) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (٤٣,٩%) من مجموع تخصيصات هذه المرحلة .

حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (١٠) عدد المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية حسب الجهات المنفذة ويلاحظ ان وزارة الصحة تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة اذ بلغ عددها (٤٧) مشروعاً وبنسبة (١٨,٦%) من العدد وبكلفة كلية مقدارها (٣٢٣ ٠٩٢ ١) مليون دينار وبنسبة (١٠,٩%) من الكلفة الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٤١ ١٥٥) مليون دينار وبنسبة (١٩,٠%) من التخصيصات السنوية تليها وزارة الداخلية بعدد (٤٤) مشروعاً وبنسبة (١٧,٤%) وبكلفة كلية مقدارها (٣٧٣ ٨٦٢,٢) مليون دينار وبنسبة (٣,١%) من الكلفة الكلية وبتخصيصات سنوية مقدارها (١٤ ٩٠٠) مليون دينار وبنسبة (٢,٠%) من التخصيصات السنوية

للمشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد (٣٢) مشروعاً وبنسبة (١٢,٧%) وبكلفة كلية مقدارها (١٧٥ ٩٦٩) مليون دينار وبنسبة (٨,٠%) من الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية (٤٨ ٩٥٣,٨) مليون دينار وبنسبة (٦,٦%) من التخصيصات السنوية للمشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة ثم وزارة التربية بعدد (٢٢) مشروعاً وبنسبة (٨,٧%) من العدد وبكلفة كلية مقدارها (٤٧٠ ٩٧٥) مليون دينار وبنسبة (٣,٩%) من الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية (٢٥ ٧٢٧,٧) مليون دينار وبنسبة (٣,٥%) من التخصيصات السنوية للمشاريع في مرحلة الاعلان والاحالة فبقية الجهات المنفذة .

٦-٥ المشاريع التي لم يباشر بها :

بلغ عدد المشاريع التي لم يباشر بها (٨٩) مشروعاً كلفتها الكلية (٢ ٤٣٤ ٨٦٤,٩) مليون دينار وتخصيصاتها السنوية (١٠٧ ٢٩٣,٧) مليون دينار وبنسبة (٣,٥%) من عدد المشاريع المستمرة و(١,٣%) من اجمالي كلفها الكلية و(٠,٣%) من اجمالي تخصيصاتها السنوية. ويحتل قطاع المباني والخدمات المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع اذ بلغت (٦٤) مشروعاً وبنسبة (٧١,٩%) من عدد المشاريع التي لم يباشر بها كلفتها الكلية (١ ٢٣٦ ٢٩٥) مليون دينار مشكلة نسبة (٥٠,٨%) من اجمالي كلفة المشاريع التي لم يباشر بها وتخصيصاتها (٨١ ١٩٧,١) مليون دينار وبنسبة (٧٥,٧%) من اجمالي تخصيصات المشاريع التي لم يباشر بها . اما قطاع التربية والتعليم العالي فقد احرز (١٧) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٤٦٢ ٨٥٠) مليون دينار وبنسبة (١٩,٠%) وبتخصيصات سنوية مقدارها (٤ ٦٠٥) مليون دينار وبنسبة (٤,٣%) من اجمالي تخصيصات المشاريع التي لم يباشر بها .

يعرض الجدول رقم (١٠) عدد المشاريع التي لم يباشر بها وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية حسب الجهات المنفذة ويلاحظ أن وزارة الصحة تحتل المركز الاول من حيث العدد إذ بلغ عددها (١٦) مشروع ونسبة (١٨,٠%) من عدد المشاريع التي لم يباشر بها وبكلفة كلية مقدارها (٣٨٧ ٨٢٨) مليون دينار مشكلة نسبة (١٥,٩%) وتخصيصاتها السنوية (٩ ٧٠٦) مليون دينار ونسبة (٩,١%) من اجمالي تخصيصاتها السنوية تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد (١٤) مشروع بكلفة كلية مقدارها (٣٢٥ ٤٠٠) مليون دينار ونسبة (١٣,٤%) من كلفة المشاريع التي لم يباشر بها اما من حيث الكلفة الكلية فقد برزت وزارة النقل باعلى كلفة كلية مقدارها (٤٥١ ٦٠٠) مليون دينار ونسبة (١٨,٦%) من المشاريع التي لم يباشر بها فبقية الجهات المنفذة .

٧-٥ المشاريع المتوقفة:

بلغ عدد المشاريع المتوقفة (٤٤) مشروعاً كلفتها الكلية (٣ ٨٥٧ ٢٤٤,٥) مليون دينار وتخصيصاتها السنوية (٦٠ ٥٤٥,٧) مليون دينار وبذلك فهي تشكل (١,٧%) من مجموع المشاريع المستمرة و(٢,١%) من اجمالي كلفها الكلية و(٠,٢%) من مجموع تخصيصاتها السنوية وكما هو في الجدول رقم (٩) .

من المشاريع المتوقفة هناك (٢٧) مشروعاً لقطاع المباني والخدمات وبكلفة كلية مقدارها (١ ٢٨٨ ٦٨٢,٥) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٢٦ ١٨٦,١) مليون دينار مشكلة نسبة (٦١,٤%) من عدد المشاريع المتوقفة ونسبة (٣٣,٤%) من كلفها الكلية ونسبة (٤٣,٣%) من تخصيصاتها السنوية يليها قطاع التربية والتعليم ب (٩) مشاريع وبكلفة كلية مقدارها (٥٥ ٩١٢) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٨ ٩٣٧,٧) مليون دينار ثم قطاع النقل والاتصالات ب (٤) مشاريع وبكلفة كلية مقدارها (٤٨ ٥٠٠) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٠٩٥,٥) مليون دينار فبقية القطاعات.

حسب الجهات المنفذة :

يعرض الجدول رقم (١٠) عدد المشاريع المتوقفة وكلفها الكلية وتخصيصاتها السنوية حسب الجهات المنفذة ويلاحظ ان اعلى عدد للمشاريع المتوقفة كان في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اذ بلغ عددها (٩) مشاريع تليها وزارة البلديات والاشغال العامة بـ (٦) مشاريع وقد احزرت وزارة الكهرباء اعلى كلفة كلية في المشاريع المتوقفة وبمبلغ مقداره (٢ ٣٨٣ ٠٠٠) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٢٤١) مليون دينار تليها وزارة الصحة بالمرتبة الثانية من ناحية الكلفة الكلية وبمبلغ مقداره (٦٦٢ ٧٨٦) مليون دينار وبتخصيصات سنوية مقدارها (٣ ٤٧٧) مليون دينار فبقية الجهات المنفذة .

٨-٥ تسويات حسابية :

المشاريع التي اجريت لها تسويات حسابية لاستكمال وتصفية حساباتها بعد انجازها بلغ عددها (٣١) مشروعاً خلال عام ٢٠١٢ بكلفة كلية مقدارها (٨ ٥٠٧ ٨٥١,٦) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٧ ٢٩٣ ٠٥٧,٦) مليون دينار كان منها (١٥) مشروع لقطاع المباني والخدمات و (٦) مشاريع لقطاع النقل و الاتصالات و (٥) مشاريع للقطاع الزراعي و (٤) مشاريع لقطاع التربية والتعليم ومشروع واحد للقطاع الصناعي.

جدول رقم (٩)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب القطاعات
(مليون دينار)

ت	القطاعات	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
١	الزراعي	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٦٦٠.٠٠٠ ٧٠٠	٢ ٤٦٢.٠٠٠ ٥٢	٦ ٥ ١٤٤ ٥٦٩ ٢٠.٥٠٠	١ ٥ ٥
٢	الصناعي	عدد كلفة تخصيصات	٥ ١ ١٧٠.٦٠٠ ٥ ٢٦١,٣	٧ ١٠.٠١٨ ٣٦٠ ٨ ٦٦٢	٢١ ١ ٦١٣ ١٢٤ ٣٢٦ ٢٨٩,٨	-
٣	النقل والاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٨٢ ٧٥٠ ٦٦٠	١١ ٦٥٩.٠٠٠ ٢ ٧٨٧	٢٣ ٥٠٨ ٥٠٠ ٣٥ ٥٠٨,٧	٦ ٥٠٣ ٧١٤,٩ ١ ٤٨٦,٦
٤	المباني والخدمات	عدد كلفة تخصيصات	٢١ ١ ٧٥٥ ٩٩٦,٥ ١٤٢ ٣٣٠	٤١ ٤ ٢٦١ ٢٣٩,٣ ١٦٨ ٨٨٩,٨	١٤٨ ٣ ٤١٣ ٧٣٦,٨ ٢٨٦ ٤٣٢	٦٤ ١ ٢٣٦ ٢٩٥ ٨١ ١٩٧,١
٥	التربية والتعليم	عدد كلفة تخصيصات	١٣ ٥٠٩٢ ٤١٨ ٨١٣	١٨ ٣٤٦ ٥٠٠ ٥٠٩٢,٥	٥٤ ١ ٤٤٠ ١٥٠ ٧٤ ٦٨١,٤	١٧ ٤٦٢ ٨٥٠ ٤ ٦٠٥
	مجموع القطاعات الاقتصادية	عدد كلفة تخصيصات	٤٤ ٨ ٧٦١ ٧٦٥ ١٤٩ ٧٦٤,٣	٧٩ ١٥ ٧٤٧ ٠٩٩,٣ ١٨٥ ٤٨٣,٣	٢٥٢ ١٢ ١٢٠ ٠٧٩,٨ ٧٤٣ ٤١١,٩	٨٨ ٢ ٢٠٢ ٨٦٤,٩ ٨٧ ٢٩٣,٧
٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	١ ٥٠٠ ٢٥٠	١ ٢٣٢ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	٤٤ ٨ ٧٦١ ٧٦٥ ١٤٩ ٧٦٤,٣	٧٩ ١٥ ٧٤٧ ٠٩٩,٣ ١٨٥ ٤٨٣,٣	٢٥٣ ١٢ ١٢٠ ٥٧٩,٨ ٧٤٣ ٦٦١,٩	٨٩ ٢ ٤٣٤ ٨٦٤,٩ ١٠٧ ٢٩٣,٧

تابع جدول رقم (٩)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب القطاعات

(مليون دينار)

ت	القطاعات	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
١	الزراعي	عدد كلفة تخصيصات	١٩٥ ١٧ ١٥٨ ٧٢٨,٨ ١ ٨٦٤ ٩٦٨,٩	١ ١ ١٥٠ ٠,٢	٦٨ ٤٢٩ ٧٨٧,١ ١٠٦ ٣١٩,١	٥ ٣ ٩٠٠ ١ ٠٩٧,٨	٢٨٠ ٢٣ ٨٦٠ ١٣٩,٩ ١ ٩٩٣ ٦٤٣
٢	الصناعي	عدد كلفة تخصيصات	٢٥٥ ٥٢ ٥٩٣ ٤٤٧,٨ ١٢ ٨٧٩ ٨٢٦,٧	٣ ٢ ٤٦٣ ٠٠٠ ٢٢ ٣٢٦,٢	٦٤ ١ ٩٩٠ ٨٠٧,١ ١ ٧٥٣ ٩٤٤,٧	١ ٨ ٤٠٩ ٤٢٧ ٧ ٢٥٥ ٧٩٧	٣٥٦ ٧٨ ٢٥٨ ٧٦٥,٩ ٢٢ ٢٥٢ ١٠٧,٧
٣	النقل والاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	١٧٨ ١٣ ٣٢٧ ٢٢١,٧ ٢ ٣٢٠ ٧١٧,٥	٤ ٤٨ ٥٠٠ ٣ ٠٩٥,٥	١٧ ٢٠٦ ١١١ ٩٩ ٢٩٤	٦ ٦٤ ٠٠١,٢ ١٢ ٩٤٥,٥	٢٥١ ١٥ ٣٩٩ ٧٩٨,٨ ٢ ٤٧٦ ٤٩٤,٨
٤	المباني والخدمات	عدد كلفة تخصيصات	٧٣٣ ٣٩ ٠٦٢ ٣٥٦,١ ٦ ١٩٤ ١٨٤	٢٧ ١ ٢٨٨ ٦٨٢,٥ ٢٦ ١٨٦,١	١٢٥ ٧٢٣ ١٣٣,٦ ١٠٧ ٥٢٨,٥	١٥ ٢٢ ٥٢٣,٤ ٢١ ٨٤٨,٤	١ ١٩٢ ٥١ ٧٦٣ ٩٦٣,٢ ٧ ٠٢٨ ٥٩٥,٩
٥	التربية والتعليم	عدد كلفة تخصيصات	٣١٨ ٨ ٧٨١ ٤٨٦,٩ ١ ٢٤٨ ٤١٤,٨	٩ ٥٥ ٩١٢ ٨ ٩٣٧,٧	٥٠ ٣٠٥ ٣٢٠ ٧٥ ٧٢٩,٩	٤ ٨ ٠٠٠ ١ ٣٦٨,٩	٤٨٥ ١٦ ٤٩٢ ٦٣٦,٩ ١ ٤١٩ ٦٤٣,٢
	مجموع القطاعات الاقتصادية	عدد كلفة تخصيصات	١ ٦٧٩ ١٣٠ ٩٢٣ ٣٤١,٣ ٢٤ ٥٠٨ ١١١,٩	٤٤ ٣٨ ٥٧٢ ٢٤٤,٥ ٦٠ ٥٤٥,٧	٣٢٤ ٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨ ٢ ١٤٢ ٨١٦,٢	٣١ ٨ ٥٠٧ ٨٥١,٦ ٧ ٢٩٣ ٠٥٧,٦	٢ ٥٦٤ ١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧ ٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦
٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	٦ ٩١ ٨٢٠ ٣٨ ٥٣٨,٥	-	-	-	٨ ٣٢٤ ٣٢٠ ٥٨ ٧٨٨,٥
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	١ ٦٨٥ ١٣١ ٠١٥ ٠٦١,٣ ٢٤ ٥٤٦ ٦٥٠,٤	٤٤ ٣٨ ٥٧٢ ٢٤٤,٥ ٦٠ ٥٤٥,٧	٣٢٤ ٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨ ٢ ١٤٢ ٨١٦,٢	٣١ ٨ ٥٠٧ ٨٥١,٦ ٧ ٢٩٣ ٠٥٧,٦	٢ ٥٧٢ ١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧ ٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١

جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
١	مكتب رئيس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	٣ ٣٤ ٨٠٩ ١٠ ٩٠٠
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٣	رئاسة الجمهورية	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ٦٠٠٠ ٥٣٠٠	-	-
٤	مجلس النواب	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥	وزارة النفط	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٢٢٧ ٤٥٠ ٧٥٢	٧ ١٠٠١٨ ٣٦٠ ٨ ٦٦٢	١٣ ٥٤١ ٣٥٤ ٢١ ٨٣٢	-
٦	وزارة الكهرباء	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٩٤١ ٥٠٠ ٢ ١٦٧	-	٣ ٤٤٦ ٢٠٠ ٢٧٢	١ ٢٥٠ ٢٥٠
٧	وزارة الاعمار والاسكان	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٣٢ ٤٠٩,٥ ٤١٩,٥	١٢ ٣ ٤٧٤ ٠٠٠ ١٣ ٠٣٠	١٦ ٨٤٣ ٣٠٥ ٢٢ ٣٨٠	٢ ١٦ ٠٠٠ ١٥

جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسوية حسابات	المجموع
١	مكتب رئيس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	١٢ ٣٧٣ ٥٨١ ٩٠ ٢٧٣	-	٢ ٣٣ ٨٣٥,٥ ٤ ٦٠٠	-	١٧ ٤٤٢ ٢٢٥,٥ ١٠٥ ٧٧٣
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٣	رئاسة الجمهورية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	١ ٦٠٠٠ ٥٣٠٠
٤	مجلس النواب	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥	وزارة النفط	عدد كلفة تخصيصات	٩٩ ٢٥ ٢١٤ ٥٦٢,٣ ٢ ٥٩٨ ٢٧٧	-	٣٩ ١ ١٢٥ ٥٥٩,١ ٩٨٠ ٥٤٤,١	١ ٨ ٤٠٩ ٤٢٧ ٧ ٢٥٥ ٧٩٧	١٦١ ٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤ ١٠ ٨٦٥ ٨٦٤,١
٦	وزارة الكهرباء	عدد كلفة تخصيصات	٥٦ ٢٤ ٤٧٥ ٧٤٢,٥ ٨ ٩٩٦ ١٨٢,١	٢ ٢ ٣٨٣ ٠٠٠ ٣ ٢٤١	١٥ ٧٥٦ ٨٥٣ ٧٥٦ ٨٥٣	-	٨٠ ٢٩ ٠٠٣ ٥٤٥,٥ ٩ ٧٥٨ ٩٦٥,١
٧	وزارة الاعمار والاسكان	عدد كلفة تخصيصات	١٦١ ٧ ٧٣٧ ٧٢٧ ٨٢٩ ٣٩٦,٧	٣ ٣٠ ٥٠٠ ٩٤	١١ ٣٠ ٥٧٩,٤ ٤ ٩٧٤	٣ ٧ ٤٨٦,٣ ٧ ٤٨٦,٣	٢١٠ ١٢ ١٧٢ ٠٠٧,٢ ٨٧٧ ٧٩٥,٥

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٦٦١.٠٠٠ ٩٠٠	٣ ٤٦٧.٨٥١ ٢٠٢	٣ ٥.٠٠٥.٠٠٠ ١٢.٥٠	٢ ٤١٥ ٣٠
٩	وزارة النقل	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ٢٥.٠٠٠ ٢.٦٥٧	٨ ٢١٠.٠٠٠ ٤.٠٥١,٧	٢ ٤٥١.٦٠٠ ٠
١٠	وزارة الاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	١ ٥٠.٠٠٠ ٥٠	-	٣ ٦٩.٥٠٠ ١٢.٥٠٠	٢ ٣٦.١١٤,٩ ١.٤٧١,٦
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٥ ١٤٤.٥٦٩ ١٠.٥٠٠	-
١٢	المصرف الزراعي / المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
١٣	وزارة الدفاع	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١٦٥.٠٠٠ ٧٠.٤٠٢,٥	-	٥ ٢٢٧٠,٧,٤ ٥٣٠٠	-
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسوية حسابات	المجموع
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	١٢٠ ١٣٥٠٣١٣٣ ١٦٣٧٣٨٩	١ ٢٠٠٠ ٥٠٠	٣٢ ٣٩٨٥٧٧,١ ١٠١٢٤٩	-	١٦٤ ٢٠٠٣٧٩٧٦,١ ١٧٥٢٣٢٠
٩	وزارة النقل	عدد كلفة تخصيصات	٧٣ ٧٩٧٣٠٦٨,٧ ١٥٩١٩٠٤,٨	١ ١٨٠٠٠ ٣٠٠١,٥	١٠ ١٠٠٧٢٧ ١٥٢٢٧	٣ ٥٧٦٦٥,٩ ٦٦١٠,٢	٩٨ ٨٨٣٦٠٦١,٦ ١٦٢٣٤٥٢,٢
١٠	وزارة الاتصالات	عدد كلفة تخصيصات	٣٥ ١٨٦٥٨٤٥ ٣٠٧٩٥١,٧	-	٣ ٦٦٨٤ ٢٦٨٩	-	٤٤ ٢٠٢٨١٤٣,٩ ٣٢٤٦٦٢,٣
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	٩٠ ٣٨٣٥٦٥٦ ٢٤٩٦٩٤	١ ١١٥٠ ٠,٢	٣٦ ٤٨٢٣٣ ٧٢٦٦,٣	٥ ٣٩٠٠ ١٠٩٧,٨	١٣٧ ٤٠٣٣٥٠٨ ٢٦٨٥٥٨,٣
١٢	المصرف الزراعي / المبادرة الزراعية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
١٣	وزارة الدفاع	عدد كلفة تخصيصات	١٤ ١٧٠٨٤٧٦,٢ ٢٩٢٧٨٥,٥	-	٣ ١٠٦٥٥ ٢٧٥٠	١ ٢٠١٢ ٢٠١٢	٢٥ ١٩٠٨٨٥٠,٦ ٣٧٣٢٥٠
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	عدد كلفة تخصيصات	٣٢ ٩٦٦٦٣ ٢٨٠٠٢,٣	-	١٦ ٤٣٥٨١,٣ ١٢٧٥٢,٨	-	٤٨ ١٤٠٢٤٤,٣ ٤٠٧٥٥,١

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	عدد كلفة تخصيصات	٦ ١ ٥١٢ ٣٢٩ ٦٤ ٥٥٦	١١ ١ ١٨٨ ١٩٠ ١٣٤ ٣٤٨	٣ ١٩٥ ٠٠٠ ١٤ ٥٠٠	٤ ٣٣٠ ٠٠٠ ١٩٠٠
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	عدد كلفة تخصيصات	٤ ٢٩٠٠ ١٣٤٣	-	٢ ٧ ٠٠٠ ٩٠	١ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	عدد كلفة تخصيصات	١١ ٥ ٠٨٤ ٤٠٠ ٦٦٣	١٣ ٢٦٥ ٢٠٠ ٣ ٤٩٢,٤	٣٢ ٩٦٩ ١٧٥ ٤٨ ٩٥٣,٨	١٤ ٣٢٥ ٤٠٠ ٤ ١٠٥
١٨	وزارة العدل	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٥ ١١٨ ٢٠٤ ٤٧٠٥	٥ ٢٣ ٢٠٠ ٢٠
١٩	وزارة حقوق الانسان	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	١ ١٦ ٠٠٠ ٤٥٠٠	٢ ٤٠ ٠٠٠ ٠
٢١	وزارة الثقافة	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٥ ٥٩١ ٣٢٩	١ ٢٠ ٠٠٠ ٦٦٤	-	٣ ٣٧ ٩٠٠ ١ ١٥٠

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	عدد كلفة تخصيصات	٨٠ ٩ ٩٢٠ ٧٠٨,٣ ١ ٥٣٣ ١٨٦,٥	٦ ٤٣٨ ٤٤٤ ١٣ ٥٥٣	٣ ٥١ ٧٤٤ ٣ ٩١١	٢ ١ ٣٢٧ ٨٢٧	١١٥ ١٣ ٦٣٧ ٧٤٢,٣ ١ ٧٦٦ ٧٨١,٥
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	عدد كلفة تخصيصات	١٠ ١٦٥ ٠١٧ ٩٣ ٤٧٩	٣ ١١ ٤٠٠ ٢٤٠	٦ ١٨ ٣٠٠ ٢ ٢٥٢	٢ ١ ٢١٣ ١ ٢١٣	٢٨ ٢٣٥ ٨٣٠ ١٢٨ ٦١٧
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	عدد كلفة تخصيصات	٢٣٣ ٣ ٥٣٧ ٣٨٥ ٤٨٧ ٣٣٢,٧	٩ ٥٥ ٩١٢ ٨ ٩٣٧,٧	٤٧ ٢٧٠ ٠٢٠ ٧٥ ٤٢٩,٧	٤ ٨ ٠٠٠ ١ ٣٦٨,٩	٣٦٣ ١٠ ٥١٥ ٤٩٢ ٦٣٠ ٢٨٣,٢
١٨	وزارة العدل	عدد كلفة تخصيصات	١٠ ١٤٧ ٣٢٣,٢ ١٨ ١٠٩,٢	١ ٣ ٦٠٠ ٣٤٠	-	١ ٢٥٠ ٧٥	٢٢ ٢٩٢ ٥٧٧,٢ ٢٣ ٢٤٩,٢
١٩	وزارة حقوق الانسان	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٢ ٠٠٠ ٣ ٤٧١	-	-	-	١ ١٢ ٠٠٠ ٣ ٤٧١
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	عدد كلفة تخصيصات	٦٠ ٤ ١٥٢ ٤٢٥ ١ ٠٠٢ ٣٣٣,٣	-	١ ٢٠ ٠٠٠ ٣ ٢٤٤,٢	١ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠	٦٥ ٤ ٢٣٨ ٤٢٥ ١ ٠٢٠ ٠٧٧,٥
٢١	وزارة الثقافة	عدد كلفة تخصيصات	٢١ ١٤٤ ٨٣٠,٤ ٢٩ ٩٢٩,٩	١ ٢ ٠٠٠ ٣٢٠	٦ ٢٢ ٩٠٠ ٢ ٩٩٦	-	٣٣ ٢٤٣ ٢٢١,٤ ٣٥ ٣٨٨,٩

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٢٢	وزارة التربية	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٨٠١٨ ١٥٠	٥ ٨١٣٠٠ ١٦٠٠	٢٢ ٤٧٠٩٧٥ ٢٥٧٢٧,٧	٣ ١٣٧٤٥٠ ٥٠٠
٢٣	وزارة التجارة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٢٤٠٠٠ ١٣٥٧٧	١ ٣١٠ ٢١٧
٢٤	وزارة البيئة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٦٠٠ ٢٥٠	-
٢٥	وزارة التخطيط	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	٤ ٤٥٠٨٠ ٢٠٨٠,١
٢٦	وزارة الخارجية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	عدد كلفة تخصيصات	١ ٢٧٥٠ ٢٦٤٢,٣	-	٦ ٦٣٥٥٧٠ ٣٠٤٢٠٧,٧	-
٢٨	وزارة الداخلية	عدد كلفة تخصيصات	-	١٣ ١١١٥٥٩,٣ ٣٤٩٨	٤٤ ٣٧٣٨٦٢,٢ ١٤٩٠٠	٥ ٢١٧٣ ٢٥٠

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٢٢	وزارة التربية	عدد كلفة تخصيصات	٨٤ ٤ ٩٩٦ ٤٣٧,٩ ٧٥٣ ٠٧٣,١	-	٢ ٣٥ ٠٠٠ ٠	-	١١٨ ٥ ٧٢٩ ١٨٠,٩ ٧٨١ ٠٥٠,٨
٢٣	وزارة التجارة	عدد كلفة تخصيصات	١٨ ٢٦١ ٧٥٢,٢ ٤١ ١٧٦	١ ٧ ٠٠٠ ٥٠	٢ -	٢ ٢ ٠٨٦,٤ ٢ ٠٨٦,٤	٢٤ ٢٩٥ ١٤٨,٦ ٥٧ ١٠٦,٤
٢٤	وزارة البيئة	عدد كلفة تخصيصات	٦ ٢١ ٧٤٣ ٦ ٨٥٨	-	٤ ٥ ٠٥٠ ٢٧٥	-	١٢ ٢٧ ٣٩٣ ٧ ٣٨٣
٢٥	وزارة التخطيط	عدد كلفة تخصيصات	١٠ ١٠٠ ٦٨٥,٥ ٨ ٤٦٦,٢	-	٣ ١ ٠٥٠ ٧٦٢	-	١٧ ١٤٦ ٨١٥,٥ ١١ ٣٠٨,٣
٢٦	وزارة الخارجية	عدد كلفة تخصيصات	١٢ ٨٣٣ ٩٢٢ ١٧٣ ٧٧٠,٢	-	١ ١٥ ٥٠٠ ٢ ٠٠٠	-	١٣ ٨٤٩ ٤٢٢ ١٧٥ ٧٧٠,٢
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	عدد كلفة تخصيصات	٩٥ ٣ ٠١٦ ٤٧٢,٧ ١ ٢٩٠ ٤٠٤,٩	١ ٨٠ ٠٠٠ ١٩ ٠٨٥,٢	٧ ١٠٣ ٠٠٠ ١٥ ٣٣٧	-	١١٠ ٣ ٨٣٧ ٧٩٢,٧ ١ ٦٣١ ٦٧٧,١
٢٨	وزارة الداخلية	عدد كلفة تخصيصات	١٠١ ٧١٠ ٩٢٦,٢ ١٤٦ ٤٤٤	١ ١ ٢٥٠ ٥٠	١١ ٥٥ ٠٠٣,٨ ٨ ٩٠٤	٢ ٢ ٥٣٤ ٢ ٥٣٤	١٧٧ ١ ٢٥٧ ٣٠٨,٥ ١٧٦ ٥٨٠

جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	عدد كلفة تخصيصات	-	٢ ٢٠٠٠ ٦٧٦	-	٣ ١٢٠ ١١٧ ٢٩٧
٣٠	وزارة المالية	عدد كلفة تخصيصات	٢ ١ ٢٦٧ ١٤٠	٥ ١٥ ٣٨٥ ٣ ٢٧٢,٥	٥ ٢٢ ٧٨٨,٥ ٥ ٥٧٤	٤ ٥ ٢٥٠ ٣ ٤٥٠
٣١	وزارة الصحة	عدد كلفة تخصيصات	-	٢ ١٦ ٧٥٤ ٥٥٣,٤	٤٧ ١ ٣٢٣ ٠٩٢ ١٤١ ١٥٥	١٦ ٣٨٧ ٨٢٨ ٩٧٠٦
٣٢	وزارة السياحة والاثار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	٣ ١٩ ٠٠٠ ٢ ٢٦٥
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	عدد كلفة تخصيصات	١ ٤٠٠ ٤٠٠	-	٢ ١٠٦ ٣٩٢ ٣ ٥٠٠	١ ٢٠ ٠٨٦ ٠
٣٤	ديوان الوقف السني	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٥ ٨٥ ٩٨١ ١٨ ٣٣٨	١ ١١٣ ٨٨٢ ٣ ٩٠٠
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	عدد كلفة تخصيصات	٦ ١١٠ ٢٨٦,٢ ٢٢ ٠٢٩,٤	-	-	١ ٢٠٠ ٢٠٠	١٢ ٢٣٢ ٦٠٣,٢ ٢٣ ٢٠٢,٤
٣٠	وزارة المالية	عدد كلفة تخصيصات	١٢ ٤٠ ٢١٨ ٢٤ ٦٢٨,١	٤ ٩ ٥٠٠ ٣ ٣٦٥	٦ ١١ ٧٥٠ ٢ ٦٩٢,٩	-	٣٨ ١٠٦ ١٥٨,٥ ٤٣ ١٢٢,٥
٣١	وزارة الصحة	عدد كلفة تخصيصات	١١٠ ٤ ٤٨٢٨٩٠,٧ ٤٤٣ ٥٢٨,٥	٥ ٦٦٢ ٧٨٦ ٣ ٤٧٧	٣٧ ٢٦٥ ٦٦٦ ٣٤ ٢٨٠,١	-	٢١٧ ٧ ١٣٩ ٠١٦,٧ ٦٣٢ ٧٠٠
٣٢	وزارة السياحة والآثار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	٣ ١٩ ٠٠٠ ٢ ٢٦٥
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	عدد كلفة تخصيصات	٢٢ ١ ٧٧٧ ٢٣٤ ٤٩٥ ٢٠٩	-	٣ ١٩ ٧٥٠ ٢ ٤٢١	١ ٦٥٠ ٦٥٠	٣٠ ١ ٩٢٤ ٥١٢ ٥٠٢ ١٨٠
٣٤	ديوان الوقف السني	عدد كلفة تخصيصات	١٠ ٣٢٤ ٥٦٨ ٩٠ ٩١٧	١ ١٠٣ ٧٢٢ ٥	٤ ٢٤ ٨٢٢ ٦ ٣٤٠	-	٢١ ٦٥٢ ٩٧٥ ١١٩ ٥٠٠
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	عدد كلفة تخصيصات	١٥ ٨٦ ٧٢٢ ١٥ ١٧٣,٤	-	٨ ٤٢ ٦٥٥ ٦ ٢٥٨,٩	-	٢٣ ١٢٩ ٣٧٧ ٢١ ٤٣٢,٣

جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة
(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٣٦	امانة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٥٥٧٥٠ ٣٨٥٠	-	٤ ٩٣٤٧٤ ٢٩٨٠٠	-
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	عدد كلفة تخصيصات	-	٢ ٥٥٠٠ ٣	-	-
٣٨	ديوان الرقابة المالية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	١ ١٠٠٠ ٥٧٧
٣٩	اللجنة الاولمبية	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٠٠٠ ١٠٠٠	-	-	١ ٦٠٠٠ ١٥٠٠
٤٠	الجنة البارالمبية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	٣ ١٦٠٠٠ ١٠٥٠٠
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	١ ٣٠٠٠ ٢٢١٠

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٣٦	امانة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	٢٦ ٨٥٠٥٩٢١ ١٠٢١٥١٥,٣	-	٢ ١٠٥٠٠٠ ٨١٨٩٥	-	٣٤ ٨٧٦٠١٤٥ ١١٣٧٠٦٠,٣
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	عدد كلفة تخصيصات	٨ ٥٦١٤٣,٥ ١١١٧٩,١	٢ ٥٩٧٦,٥ ٨٠,٨	٤ ٣١٢٦٣,٦ ٣٧١٢,٢	١ ١٠٠ ١٠٠	١٧ ٩٨٩٨٣,٦ ١٥٠٧٥,١
٣٨	ديوان الرقابة المالية	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٩٩٣٨,٨ ١٧٥٠	-	٢ ١٤٠٠ ١٢٠٠	-	٥ ١٢٣٣٨,٨ ٣٥٢٧
٣٩	اللجنة الاولمبية	عدد كلفة تخصيصات	١ ٧٥ ٧٥	-	-	-	٣ ٧٠٧٥ ٢٥٧٥
٤٠	الجنة البارالمبية	عدد كلفة تخصيصات	١ ٨٠٠٠ ٥٨٩٠	-	-	-	٤ ٢٤٠٠٠ ١٦٣٩٠
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	عدد كلفة تخصيصات	١ ٣٥٣٢١ ٨٥٧٩,٩	-	-	-	١ ٣٥٣٢١ ٨٥٧٩,٩
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	١ ٣٠٠٠ ٢٢١٠

تابع رقم (١٠)
 مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
 موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٤٤	بيت الحكمة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	عدد كلفة تخصيصات	-	١ ٥٠.٠٠٠ ٧٥٢٥	١ ٥٤٧٥ ٥٤٧٥	-
٤٦	مجلس الامن الوطني	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٤٧	هيئة النزاهة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٥٨٣٣,٧ ١٥٠٠	-
٤٨	المجمع العلمي	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠	-

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	عدد كلفة تخصيصات	١ ٨٠٠٠ ٣٧٦٠	-	-	-	١ ٨٠٠٠ ٣٧٦٠
٤٤	بيت الحكمة	عدد كلفة تخصيصات	٤ ٢٦٩١١ ٧٠٥٠	-	-	١ ١٠٠٠ ١٠٠٠	٥ ٢٧٩١١ ٨٠٥٠
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٥٨٥٠٠ ١٤٢٥٠	-	-	-	٤ ١١٣٩٧٥ ٢٧٢٥٠
٤٦	مجلس الامن الوطني	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٣٠٨٦ ١٠٥٠	-	-	-	١ ١٣٠٨٦ ١٠٥٠
٤٧	هيئة النزاهة	عدد كلفة تخصيصات	٢ ٣٨٥٠٠ ٣٠٥١,٧	-	-	-	٤ ٤٤٣٣٣,٧ ٤٥٥١,٧
٤٨	المجمع العلمي	عدد كلفة تخصيصات	١ ٨٦٥٨ ١٢٦٢,١	-	-	-	١ ٨٦٥٨ ١٢٦٢,١
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	عدد كلفة تخصيصات	٣ ٥٩٦٠ ٢٦٨٩,٥	-	-	-	٥ ٧٩٦٠ ٤٦٨٩,٥

تابع رقم (١٠)
 مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
 موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٥٠	مؤسسة الشهداء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٧ ١٢١ ٥٢٢ ٦ ٧٧٣	-
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	عدد كلفة تخصيصات	-	-	٢ ٢٦٠ ٥٠٠ ٩ ٠٠٠	-
٥٢	هيئة الاوراق المالية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٣	محافظة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٤	محافظة كربلاء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٥	محافظة النجف	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٦	محافظة ذي قار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٥٠	مؤسسة الشهداء	عدد كلفة تخصيصات	١٢ ٢١٩ ٢٢٥ ٦٦ ٩٨٣,٨	١ ٤١ ٠٠٤ ٤ ٢٠٥,٣	-	-	٢٠ ٣٨١ ٧٥١ ٧٧ ٩٦٢,١
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	عدد كلفة تخصيصات	٥ ٢٨٢ ٠٠٠ ٥٤ ٠٠٠	-	-	-	٧ ٥٤٢ ٥٠٠ ٦٣ ٠٠٠
٥٢	هيئة الاوراق المالية	عدد كلفة تخصيصات	١ ١٩ ٠٠٠ ٣ ٦٥٠	-	-	-	١ ١٩ ٠٠٠ ٣ ٦٥٠
٥٣	محافظة بغداد	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥٤	محافظة كربلاء	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥٥	محافظة النجف	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥٦	محافظة ذي قار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-

تابع رقم (١٠)
 مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
 موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٥٧	محافظة البصرة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٨	محافظة الانبار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٥٩	محافظة نينوى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦٠	محافظة الديوانية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦١	محافظة المثنى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦٢	محافظة بابل	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦٣	محافظة واسط	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-

تابع جدول رقم (١٠)
 مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
 موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٥٧	محافظة البصرة	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥٨	محافظة الانبار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٥٩	محافظة نينوى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٦٠	محافظة الديوانية	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٦١	محافظة المثنى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٦٢	محافظة بابل	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٦٣	محافظة واسط	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-

تابع رقم (١٠)
 مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
 موزعة حسب الجهات المنفذة
 (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	دراسة	تصميم	اعلان واحالة	لم يباشر بها
٦٤	محافظة ديالى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
٦٥	محافظة صلاح الدين	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-
	مجموع القطاعات الاقتصادية	عدد كلفة تخصيصات	٤٤ ٨ ٧٦١ ٧٦٤,٥ ١٤٩ ٧٦٤,٣	٧٩ ١٥ ٧٤٧ ٠٩٩,٣ ١٨٥ ٤٨٣,٣	٢٥٢ ١٢ ١٢٠ ٠٧٩,٨ ٧٤٣ ٤١١,٩	٨٨ ٢ ٢٠٢ ٨٦٤,٩ ٨٧ ٢٩٣,٧
٦٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	-	-	١ ٥٠٠ ٢٥٠	١ ٢٣٢ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	٤٤ ٨ ٧٦١ ٧٦٤,٥ ١٤٩ ٧٦٤,٣	٧٩ ١٥ ٧٤٧ ٠٩٩,٣ ١٨٥ ٤٨٣,٣	٢٥٣ ١٢ ١٢٠ ٥٧٩,٨ ٧٤٣ ٦٦١,٩	٨٩ ٢ ٤٣٤ ٨٦٤,٩ ١٠٧ ٢٩٣,٧

تابع جدول رقم (١٠)
مشاريع الموازنة الاستثمارية حسب مراحل التنفيذ لعام ٢٠١٢
موزعة حسب الجهات المنفذة

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	البيان	تنفيذ	متوقف	منجز	تسويات حسابية	المجموع
٦٤	محافظة ديالى	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
٦٥	محافظة صلاح الدين	عدد كلفة تخصيصات	-	-	-	-	-
	مجموع القطاعات الاقتصادية	عدد كلفة تخصيصات	١ ٦٧٩ ١٣٠ ٩٢٣ ٢٤١,٣ ٢٤ ٥٠٨ ١١١,٩	٤٤ ٣ ٨٥٧ ٢٤٤,٥ ٦٠ ٥٤٥,٧	٣٢٤ ٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨ ٢ ١٤٢ ٨١٦,٢	٣١ ٨ ٥٠٧ ٨٥١,٦ ٧ ٢٩٣ ٠٥٧,٦	٢ ٥٤١ ١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧ ٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦
٦٦	انعاش الاهوار	عدد كلفة تخصيصات	٦ ٩١ ٨٢٠ ٣٨ ٥٣٨,٥	-	-	-	٨ ٣٢٤ ٣٢٠ ٥٨ ٧٨٨,٥
	المجموع	عدد كلفة تخصيصات	١ ٦٨٥ ١٣١ ٠١٥ ٠٦١,٣ ٢٤ ٥٤٦ ٦٥٠,٤	٤٤ ٣ ٨٥٧ ٢٤٤,٥ ٦٠ ٥٤٥,٧	٣٢٤ ٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨ ٢ ١٤٢ ٨١٦,٢	٣١ ٨ ٥٠٧ ٨٥١,٦ ٧ ٢٩٣ ٠٥٧,٦	٢ ٥٤٩ ١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧ ٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١

٦- مؤشرات كفاءة الانجاز والصرف

١-٦ نسب الانجاز المادي التراكمي :

يعرض الجدول رقم (١١) نسب الانجاز المادي التراكمي للمشاريع وحسب القطاعات الاقتصادية لسنة ٢٠١٢.

ويعرض الجدول رقم (١٢) نفس نسب الانجاز هذه موزعة حسب الجهات المنفذة ولقد ظهر من الجدولين ان نسبة الانجاز المادي الاجمالية لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ بلغت (٤٤,٣%) من الكلف الكلية للمشاريع (قيد التنفيذ والمنجزة والمتوقفة) .

ويلاحظ في الجدول رقم (١١) ان نسبة الانجاز المادي التراكمي قد بلغت اعلى مستوى لها في القطاع الزراعي وبنسبة (٥٢,١%) يليه القطاع الصناعي بنسبة (٥٠,١%) ثم قطاع المباني والخدمات بنسبة (٤٠,٦%) وقطاع التربية والتعليم بنسبة (٣١,٠%) واخيراً قطاع النقل والاتصالات بنسبة (٢٩,٩ %) اما بالنسبة لبرنامج انعاش الازهار فقد بلغت نسبة الانجاز المادي التراكمي فيه (٣٣,٩%) .

اما بالنسبة لنفس نسب الانجاز على مستوى الجهات المنفذة والمعروضة في الجدول رقم (١٢) فإنه يمكن ترتيب الجهات المنفذة حسب قيمة العمل التراكمية . حيث تأتي وزارة الكهرباء بالدرجة الاولى وبقيمة عمل بلغت (٦٦٢,٥ ٩٧٣ ١٣) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٥٠,٦%) تليها وزارة النفط بقيمة عمل تراكمية بلغت (٧٦١,٢ ٩٧٦ ١٢) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٤٩,٣%) تليها وزارة الموارد المائية بقيمة عمل تراكمية بلغت (٢٩٠,٥ ٤٢٧ ٨) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٦٠,٦%) تليها وزارة البلديات والاشغال العامة بقيمة عمل (٠٨١ ٧٣٤ ٤) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي بلغت (٤٥,٥%) تليها وزارة الاعمار والاسكان بقيمة عمل تراكمية بلغت (٣٧٢,١ ٤١٧ ٣) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٤٣,٨%) ثم امانة بغداد بقيمة عمل تراكمية بلغت (٦٩٤,٤ ٤٥٩ ٢) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي(٢٨,٦%) ثم وزارة الشباب والرياضة بقيمة عمل تراكمية (٢٤٣,٥ ٢٠٨ ٢) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٥٢,٤%) تليها وزارة النقل بقيمة عمل

تراكمية بلغت (١ ٨٦٧ ٥٩٣,٦) مليون دينار وبنسبة انجاز مادي تراكمي (٢٣,١%) فبقية الجهات المنفذة .

٢-٦ نسب الصرف التراكمي :

بلغ مجموع الصرف التراكمي لمشاريع الموازنة الاستثمارية لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ (٥٨ ٥١٣ ٩٠٥,٤) مليون دينار ويمثل (٣١,٤%) من الكلف الكلية لمجمل مشاريع القطاعات التي وردت عنها استثمارات المتابعة ويظهر الجدول رقم (١١) ان اعلى مصروف تراكمي في القطاع الصناعي ثم قطاع المباني والخدمات ثم القطاع الزراعي وقطاع النقل والاتصالات واخيرا قطاع التربية والتعليم ثم برنامج انعاش الاهوار . ويلاحظ بأن القطاع الصناعي قد صرف اعلى مبلغ للصرف على مشاريعه وذلك للاسراع بتنفيذ مشاريع النفط والكهرباء والصناعة والمعادن .

ونرى ان نسبة الصرف التراكمي الى الكلف الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة بلغت اعلى مستوى لها في القطاع الصناعي وبنسبة (٤٦,٢%) يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة (٢٧,٠%) ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة (٢٠,٣%) ثم القطاع الزراعي بنسبة (١٤,٤%) ثم برنامج انعاش الاهوار بنسبة (١٣,٩%) واخيرا قطاع التربية والتعليم بنسبة (١١,٠%) .

وعلى مستوى الجهات المنفذة يلاحظ من الجدول رقم (١٢) ان المصروف التراكمي بلغ اعلى مستوى له في وزارة الكهرباء وبمقدار (١٨ ٢٨٠ ٩٥١,٢) مليون دينار وبنسبة صرف تراكمي (٦٣,٠%) تليها وزارة النفط بمصروف تراكمي بلغ (١٦ ٦٢٥ ٦٣٥,٨) مليون دينار وبنسبة (٤٩,٣%) وتليها وزارة البلديات والاشغال العامة بمصروف تراكمي (٤ ٩٠٨ ٩١٤,٥) مليون دينار وبنسبة (٣٦,٠%) ثم وزارة الموارد المائية بمصروف تراكمي بلغ (٢ ٨٦٧ ١٢٧,٥) مليون دينار وبنسبة (١٤,٣%) ثم وزارة الاعمار والاسكان بمصروف تراكمي (٢ ٦٣١ ٣٦١,٥) مليون دينار وبنسبة (٢١,٦%) ثم امانة بغداد بمصروف تراكمي مقداره (١ ٩٨٣ ٩٠٢,١) مليون دينار وبنسبة (٢٢,٦%) فبقية الجهات المنفذة .

٣-٦ نسب الصرف السنوي :

تشير البيانات المدرجة في الجدول رقم (١١) ان الصرف المالي للفترة من ٢٠١٢/ ١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢ /٣١ قد بلغ (٢٢ ٠٤٤ ٥٩٠) مليون دينار لكافة مشاريع الموازنة الاستثمارية التي وردت عنها استثمارات المتابعة ومن الجدير بالذكر ان التخصيصات السنوية المرصدة لمثل هذه المشاريع سنة ٢٠١٢ بلغت (٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١) مليون دينار لذلك فقد بلغت نسبة كفاءة الصرف لاجمالي المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة (٦٢,٦%) ويلاحظ من الجدول المذكور ان القطاع الصناعي يظهر اعلى مصروف سنوي مقداره (١٤ ٨٦٨ ٨٦٠,٩) مليون دينار ونسبة (٦٦,٨%) يليه قطاع المباني والخدمات بمقدار (٤ ٦٣٢ ٢٤١,٦) مليون دينار ونسبة (٦٥,٩%) ثم القطاع الزراعي بمبلغ (١ ١٣٨ ٢٢٩,١) مليون دينار ونسبة (٥٧,١%) واعلى نسبة للمصروف السنوي الى التخصيصات السنوية في القطاع الصناعي بنسبة (٦٦,٨%) واخيرا برنامج انعاش الازهار بنسبة (٢٦,٧%) ويشير الجدول رقم (١٢) الى ان وزارة النفط قد حققت اعلى مصروف خلال سنة ٢٠١٢ بمبلغ (٨ ٨٣١ ٤١٨,٣) مليون دينار ونسبة (٨١,٣%) تليها وزارة الكهرباء بمبلغ (٥ ٧٣٣ ١٧٥,٩) مليون دينار ونسبة (٥٨,٧%) تليها وزارة البلديات والاشغال العامة بمبلغ (١ ٥٩٤ ٥٦٠,٢) مليون دينار ونسبة (٩٠,٣%) ثم وزارة الموارد المائية بمبلغ (٩٥٤ ١٥٦,٩) مليون دينار ونسبة (٥٤,٥%) ثم وزارة الاعمار والاسكان بمبلغ (٧٠٥ ٠٧٤,٤) مليون دينار ونسبة (٨٠,٣%) ووزارة الشباب والرياضة بمبلغ (٥٩٠ ٩٧٥,١) مليون دينار ونسبة صرف (٥٧,٩%) ومكتب رئيس الوزراء بنسبة صرف (٢١٩%) وهي اعلى مستوى لكفاءة الصرف خلال السنة تليه وزارة حقوق الانسان ونسبة (٩٩,٥%) تليها وزارة العدل بنسبة (٩٦,٤%) ثم وزارة البلديات والاشغال العامة بنسبة (٩٠,٣%) فبقية الجهات المنفذة .

جدول رقم (١١)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب القطاعات لعام/٢٠١٢

(مليون دينار)

ت	القطاعات	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
١	الزراعي	١٧ ٥٨٩ ٦٦٥,٩	٩ ١٧٠ ٩٤٦,٩	٥٢,١	٢٣ ٨٦٠ ١٣٩,٩	٣ ٤٤٥ ٩٧٢,٢	١٤,٤	١ ٩٩٣ ٦٤٣	١ ١٣٨ ٢٢٩,١	٥٧,١
٢	الصناعي	٥٧ ٠٤٧ ٢٥٤,٩	٢٨ ٦٠٦ ٠٢٠,٤	٥٠,١	٧٨ ٢٥٨ ٧٦٥,٩	٣٦ ١٢٤ ٣٦٣,٢	٤٦,٢	٢٢ ٢٥٢ ١٠٧,٧	١٤ ٨٦٨ ٨٦٠,٩	٦٦,٨
٣	النقل والاتصالات	١٣ ٥٨١ ٨٣٢,٧	٤ ٠٦٣ ٦١٠,٥	٢٩,٩	١٥ ٣٩٩ ٧٩٨,٨	٣ ١٢٨ ٨٨٤,٥	٢٠,٣	٢ ٤٧٦ ٤٩٤,٨	٨٦٩ ١٧٧,٩	٣٥,١
٤	المباني والخدمات	٤١ ٠٧٤ ١٧٢,٢	١٦ ٦٥٦ ٠٦٢,٩	٤٠,٦	٥١ ٧٦٣ ٩٦٣,٢	١٣ ٩٥٦ ٠٦٩,٨	٢٧,٠	٧ ٠٢٨ ٥٩٥,٩	٤ ٦٣٢ ٢٤١,٦	٦٥,٩
٥	التربية والتعليم	٩ ١٤٢ ٧١٨,٩	٢ ٨٣٤ ٦٩٧,٣	٣١,٠	١٦ ٤٩٢ ٦٣٦,٩	١ ٨١٣ ٥٤٤,٤	١١,٠	١ ٤١٩ ٦٤٣,٢	٥٢٠ ٣٧٦,٥	٣٦,٧
	مجموع القطاعات الاقتصادية	١٣٨ ٤٣٥ ٦٤٤,٦	٦١ ٣٣١ ٣٣٨	٤٤,٣	١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧	٥٨ ٤٦٨ ٨٣٤,١	٣١,٥	٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦	٢٢ ٠٢٨ ٨٨٦	٦٢,٦
٦	انعاش الاهوار	٩١ ٨٢٠	٣١ ١٠٦	٣٣,٩	٣٢٤ ٣٢٠	٤٥ ٠٧١,٣	١٣,٩	٥٨ ٧٨٨,٥	١٥ ٧٠٤	٢٦,٧
	المجموع	١٣٨ ٥٢٧ ٤٦٤,٦	٦١ ٣٦٢ ٤٤٤	٤٤,٣	١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧	٥٨ ٥١٣ ٩٠٥,٤	٣١,٤	٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١	٢٢ ٠٤٤ ٥٩٠	٦٢,٦

جدول رقم (١٢)

مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
١	مكتب رئيس الوزراء	٤٠٧ ٤١٦,٥	٢٠٦ ٢١٥,٨	٥٠,٦	٤٤٢ ٢٢٥,٥	٣٠٠ ٨٣٨	٦٨	١٠٥ ٧٧٣	٢٣١ ٦٥٢	٢١٩
٢	الامانة العامة لمجلس الوزراء	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٣	رئاسة الجمهورية	-	-	-	٦٠٠٠	٥١٢,٩	٨,٥	٥٣٠٠	١٨٣,١	٣,٥
٤	مجلس النواب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥	وزارة النفط	٢٦ ٣٤٠ ١٢١,٤	١٢ ٩٧٦ ٧٦١,٢	٤٩,٣	٤٥ ٥٣٦ ٧١٢,٤	١٦ ٦٢٥ ٦٣٥,٨	٣٦,٥	١٠ ٨٦٥ ٨٦٤,١	٨ ٨٣١ ٤١٨,٣	٨١,٣
٦	وزارة الكهرباء	٢٧ ٦١٥ ٥٩٥,٥	١٣ ٩٧٣ ٦٦٢,٥	٥٠,٦	٢٩ ٠٠٣ ٥٤٥,٥	١٨ ٢٨٠ ٩٥١,٢	٦٣,٠	٩ ٧٥٨ ٩٦٥,١	٥ ٧٣٣ ١٧٥,٩	٥٨,٧
٧	وزارة الاعمار والاسكان	٧ ٧٩٨ ٨٠٦,٣	٣ ٤١٧ ٣٧٢,١	٤٣,٨	١٢ ١٧٢ ٠٠٧,٢	٢ ٦٣١ ٣٦١,٥	٢١,٦	٨٧٧ ٧٩٥,٥	٧٠٥ ٠٧٤,٤	٨٠,٣

تابع جدول رقم (١٢)

مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرفوف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرفوف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٨	وزارة الموارد المائية بضمنها المبادرة الزراعية	١٣٩٠٣٧١٠,١	٨٤٢٧٢٩٠,٥	٦٠,٦	٢٠٠٣٧٩٧٦,١	٢٨٦٧١٢٧,٥	١٤,٣	١٧٥٢٣٢٠	٩٥٤١٥٦,٩	٥٤,٥
٩	وزارة النقل	٨٠٩١٧٩٥,٧	١٨٦٧٥٩٣,٦	٢٣,١	٨٨٣٦٠٦١,٦	١١٣٦١٠٦,٣	١٢,٩	١٦٢٣٤٥٢,٢	٣٢٩٤٧٢	٢٠,٣
١٠	وزارة الاتصالات	١٨٧٢٥٢٩	٤٩٨٠٩٦,٦	٢٦,٦	٢٠٢٨١٤٣,٩	٧٤٥٨٣٦,٩	٣٦,٨	٣٢٤٦٦٢,٣	١٧٠٨٦٦,٨	٥٢,٦
١١	وزارة الزراعة بضمنها المبادرة الزراعية	٣٨٨٥٠٣٩	٨٣٢١٥٦,٥	٢١,٤	٤٠٣٣٥٠٨	٦٥٥٥٨١,٤	١٦,٣	٢٦٨٥٥٨,٣	٢٠٨٦٦٦,٨	٧٧,٧
١٢	المصرف الزراعي / المبادرة الزراعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٣	وزارة الدفاع	١٧١٩١٣١,٢	٥٤١٧٢٧,٥	٣١,٥	١٩٠٨٨٥٠,٦	٤٣٣٩٦٨,٤	٢٢,٧	٣٧٣٢٥٠	١٤١٧٤١,١	٣٨,٠
١٤	وزارة العلوم والتكنولوجيا	١٤٠٢٤٤,٣	٩٤٢١٠	٦٧,٢	١٤٠٢٤٤,٣	٧٦٥٤٤,٢	٥٤,٦	٤٠٧٥٥,١	٢٧٧٤٣,٩	٦٨,١

تابع جدول رقم (١٢)

مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
١٥	وزارة البلديات والاشغال العامة	١٠ ٤١٠ ٨٩٦,٣	٤ ٧٣٤ ٠٨١	٤٥,٥	١٣ ٦٣٧ ٧٤٢,٣	٤ ٩٠٨ ٩١٤,٥	٣٦,٠	١ ٧٦٦ ٧٨١,٥	١ ٥٩٤ ٥٦٠,٢	٩٠,٣
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٩٤ ٧١٧	٥٣ ٣٨١,٢	٢٧,٤	٢٣٥ ٨٣٠	٤٣ ٢٦٩	١٨,٣	١٢٨ ٦١٧	١٤ ٠٢٠	١٠,٩
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٣ ٨٦٣ ٣١٧	١ ٥٧١ ٣٤٩	٤٠,٧	١٠ ٥١٥ ٤٩٢	١ ١٤٣ ٨١٨,٤	١٠,٩	٦٣٠ ٢٨٣,٤	٣٩٨ ٤٩٥,٩	٦٣,٢
١٨	وزارة العدل	١٥٠ ٩٢٣,٢	٢٨ ٦٦١	١٩,٠	٢٩٢ ٥٧٧,٢	٢٤ ٤٨١,٨	٨,٤	٢٣ ٢٤٩,٢	٢٢ ٤٠٧	٩٦,٤
١٩	وزارة حقوق الانسان	١٢ ٠٠٠	١١ ٧٦٠	٩٨,٠	١٢ ٠٠٠	١٠ ٩٥٢	٩١,٣	٣ ٤٧١	٣ ٤٥٤	٩٩,٥
٢٠	وزارة الشباب والرياضة	٤ ١٧٢ ٤٢٥	٢ ٢٠٨ ٢٤٣,٥	٥٢,٩	٤ ٢٣٨ ٤٢٥	١ ٤٤٠ ٩٩١,٨	٣٤,٠	١ ٠٢٠ ٠٧٧,٥	٥٩٠ ٩٧٥,١	٥٧,٩
٢١	وزارة الثقافة	١٦٩ ٧٣٠,٤	٨٨ ٩٤٨,٣	٥٢,٤	٢٤٣ ٢٢١,٤	٥٤ ٥٨٩,٢	٢٢,٤	٣٥ ٣٨٨,٩	١٤ ٦٠٢	٤١,٣

تابع جدول رقم (١٢)

مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها

(مليون دينار)

حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٢٢	وزارة التربية	٥٠٣١٤٣٧,٩	١٠١٦٨٧٤,٢	٢٠,٢	٥٧٢٩١٨٠,٩	٤٥٧٧٣٨,٤	٨,٠	٧٨١٠٥٠,٨	١١٤٧٧٤,٩	١٤,٧
٢٣	وزارة التجارة	٢٦٨٧٥٢,٢	١١٠٤٩٢,٢	٤١,١	٢٩٥١٤٨,٦	٧٨٥٧٣,٤	٢٦,٦	٥٧١٠٦,٤	١٢٥٤٢,٦	٢٢,٠
٢٤	وزارة البيئة	٢٦٧٩٣	٢٠٩٤٢,٨	٧٨,٢	٢٧٣٩٣	١٦٦١٦,٨	٦٠,٧	٧٣٨٣	٤١٢٥,٦	٥٥,٩
٢٥	وزارة التخطيط	١٠١٧٣٥,٥	٨٢٨٤٢	٨١,٤	١٤٦٨١٥,٥	٧٣٦٠٦,٨	٥٠,١	١١٣٠٨,٣	٨١٥٥,٢	٧٢,١
٢٦	وزارة الخارجية	٨٤٩٤٢٢	٨١٥٣٠٣,٦	٩٦,٠	٨٤٩٤٢٢	٧٩٥٤٤١,١	٩٣,٦	١٧٥٧٧٠,٢	١٤٦٤٨٠	٨٣,٣
٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	٣١٩٩٤٧٢,٧	١٧١٢٩٢٠,٢	٥٣,٥	٣٨٣٧٧٩٢,٧	١٢٣٦٣٢٩	٣٢,٢	١٦٣١٦٧٧,١	٣٠٢٧٥٦,٩	١٨,٦
٢٨	وزارة الداخلية	٧٦٧١٨٠,١	٤٦٥٤٥١,١	٦٠,٧	١٢٥٧٣٠٨,٥	٣٠٤٩٠٧	٢٤,٣	١٧٦٥٨٠	١٠٧٦٨٧,١	٦١,٠
٢٩	وزارة الهجرة والمهجرين	١١٠٢٨٦,٢	٦٣٢٥٣,٦	٥٧,٤	٢٣٢٦٠٣,٢	٤٢٥٧٢,١	١٨,٣	٢٣٢٠٢,٤	١٧٦٧٥,٧	٧٦,٢
٣٠	وزارة المالية	٦١٤٦٨	٢٨٧٩٩	٤٦,٩	١٠٦١٥٨,٥	٢١٩٩٥,٣	٢٠,٧	٤٣١٢٢,٥	١٢٧٦٠,١	٢٩,٦
٣١	وزارة الصحة	٥٤١١٣٤٢,٧	١٦٤٦٢٦٥,٣	٣٠,٤	٧١٣٩٠١٦,٧	٩٠٩٠٨٠,٣	١٢,٧	٦٣٢٧٠٠	٢٢٤٤٢٨,٥	٣٥,٥

تابع جدول رقم (١٢)

مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٣٢	وزارة السياحة والآثار	-	-	-	١٩٠٠٠	٠	٠,٠	٢٢٦٥	٠	٠
٣٣	ديوان الوقف الشيعي	١٧٩٦٩٨٤	٥٢٣٥٠٥,٥	٢٩,١	١٩٢٤٥١٢	٥٣٣١٨٢,٥	٢٧,٧	٥٠٢١٨٠	٣٨٦٢١٥,٧	٧٦,٩
٣٤	ديوان الوقف السني	٤٥٣١١٢	٣٣٠٣٧٦,٨	٧٢,٩	٦٥٢٩٧٥	٢٧٨٧٥٨	٤٢,٧	١١٩٥٠٠	٧٠٥٧٥	٥٩,١
٣٥	ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى	١٢٩٣٧٧	٥٦٨٤٠,٤	٤٣,٩	١٢٩٣٧٧	٥٦٣٢٤	٤٣,٥	٢١٤٣٢,٣	١٩٢٠١	٨٩,٦
٣٦	امانة بغداد	٨٦١٠٩٢١	٢٤٥٩٦٩٤,٤	٢٨,٦	٨٧٦٠١٤٥	١٩٨٣٩٠٢,١	٢٢,٦	١١٣٧٠٦٠,٣	٥١١٨٧٩,٨	٤٥,٠
٣٧	مجلس القضاء الاعلى	٩٣٣٨٣,٦	٦٧٠٩٨,٦	٧١,٩	٩٨٩٨٣,٦	٥٣٩٤٩,٣	٥٤,٥	١٥٠٧٥,١	١٢٠١١,٧	٧٩,٧
٣٨	ديوان الرقابة المالية	١١٣٣٨,٨	١٤٠٠	١٢,٣	١٢٣٣٨,٨	٢٠٣٠,٤	١٦,٥	٣٥٢٧	١٤١٨,٥	٤٠,٢
٣٩	اللجنة الاولمبية	٧٥	٧,٥	١٠	٧٠٧٥	٨٥٦	١٢,١	٢٥٧٥	٨٥٦	٣٣,٢
٤٠	الجنة البارالمبية	٨٠٠٠	٥٢٠٠	٦٥	٢٤٠٠٠	٣٠١٤	١٢,٦	١٦٣٩٠	٢٤٥٧	١٥,٠
٤١	الهيئة الوطنية للاستثمار	٣٥٣٢١	٠	٠	٣٥٣٢١	٧١٥٧	٢٠,٣	٨٥٧٩,٩	٥٩٠٠	٦٨,٨

تابع جدول رقم (١٢)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٤٢	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	-	-	-	٣٠٠٠	.	.	٢٢١٠	.	.
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٨٠٠٠	١٦٠٠	٢٠	٨٠٠٠	١٥١٩,٦	١٩	٣٧٦٠	٨٢٥,٧	٢٢
٤٤	بيت الحكمة	٢٦٩١١	١٧٩٥٥,٢	٦٦,٧	٢٧٩١١	١٤٨١٤,٨	٥٣,١	٨٠٥٠	٥٤٦٦,٧	٦٧,٩
٤٥	جهاز المخابرات الوطني	٥٨٥٠٠	٤٩٢٢٥	٨٤,١	١١٣٩٧٥	٤٤٨١٣,٥	٣٩,٣	٢٧٢٥٠	٨٨٨٣,٢	٣٢,٦
٤٦	مجلس الامن الوطني	١٣٠٨٦	٥٨٨٨,٧	٤٥	١٣٠٨٦	٤٤٥٧	٣٤,١	١٠٥٠	١٤٨	١٤,١
٤٧	هيئة النزاهة	٣٨٥٠٠	٣٠١٩٠	٧٨,٤	٤٤٣٣٣,٧	٦٢٧٣,٣	١٤,٢	٤٥٥١,٧	٢٨٧٤,٧	٦٣,٢
٤٨	المجمع العلمي	٨٦٥٨	٧٣٥٩,٣	٨٥	٨٦٥٨	٥٥٩٣	٦٤,٦	١٢٦٢,١	٩٤١	٧٤,٦
٤٩	شبكة الاعلام العراقي	٥٩٦٠	٥٩٤٦,٩	٩٩,٨	٧٩٦٠	٢٣٢٧,٥	٢٩,٢	٤٦٨٩,٥	.	.
٥٠	مؤسسة الشهداء	٢٦٠٢٢٩	١١١٥٤٥,٤	٤٢,٩	٣٨١٧٥١	٩٣٦١٣,١	٢٤,٥	٧٧٩٦٢,١	٤٣٨١٩	٥٦,٢
٥١	مؤسسة السجناء السياسيين	٢٨٢٠٠٠	١٦١٩٠٠	٥٧,٤	٥٤٢٥٠٠	٥٦٥١٤	١٠,٤	٦٣٠٠٠	٣١٣٤٩	٤٩,٨

تابع جدول رقم (١٢)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢

(مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٥٢	هيئة الاوراق المالية	١٩٠٠٠	٩٥٠	٥	١٩٠٠٠	١٣٩٤	٧,٣	٣٦٥٠	١٢	٠,٣
٥٣	محافظة بغداد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٤	محافظة كربلاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٥	محافظة النجف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٦	محافظة ذي قار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٧	محافظة البصرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٨	محافظة الانبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٩	محافظة نينوى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦٠	محافظة الديوانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦١	محافظة المثنى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦٢	محافظة بابل	-	-	-	-	-	-	-	-	-

تابع جدول رقم (١٢)
مؤشرات الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية ونسب الانجاز المادي ونسب الصرف للمشاريع المطلق صرفها
حسب الجهات المنفذة لعام/٢٠١٢ (مليون دينار)

ت	الجهة المنفذة	الكلفة الكلية للمشاريع (تنفيذ، منجز، متوقف)	قيمة العمل التراكمي	نسبة الانجاز المادي التراكمي %	الكلفة الكلية للمشروع التي وردت عنها استثمارات المتابعة	المصرفوف التراكمي	نسبة الصرف التراكمي %	التخصيصات السنوية	المصرفوف خلال السنة	نسبة الصرف السنوي %
٦٣	محافظة واسط	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦٤	محافظة ديالى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦٥	محافظة صلاح الدين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع القطاعات الاقتصادية	١٣٨ ٤٣٥ ٦٤٤,٦	٦١ ٣٣١ ٣٣٨	٤٤,٣	١٨٥ ٧٧٥ ٣٠٤,٧	٥٨ ٤٦٨ ٨٣٤,١	٣١,٥	٣٥ ١٧٠ ٤٨٤,٦	٢٢ ٠٢٨ ٨٨٦	٦٢,٦
٦٦	انعاش الاهوار	٩١ ٨٢٠	٣١ ١٠٦	٣٣,٩	٣٢٤ ٣٢٠	٤٥ ٠٧١,٣	١٣,٩	٥٨ ٧٨٨,٥	١٥ ٧٠٤	٢٦,٧
	المجموع	١٣٨ ٥٢٧ ٤٦٤,٦	٦١ ٣٦٢ ٤٤٤	٤٤,٣	١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧	٥٨ ٥١٣ ٩٠٥,٤	٣١,٤	٣٥ ٢٢٩ ٢٧٣,١	٢٢ ٠٤٤ ٥٩٠	٦٢,٦

٧- المشاكل والمعوقات التي واجهت عملية تنفيذ المشاريع :

تواجه عملية تنفيذ المشاريع العديد من المشاكل والمعوقات التي تحول دون انجاز تلك المشاريع ضمن السقوف الزمنية المحددة لها وفيما يأتي ندرج اهم تلك المشاكل والمعوقات التي واجهت الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة اثناء عملية تنفيذها للمشاريع الاستثمارية لعام/٢٠١٢ وكما يأتي :

١- تأخر المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة مما اثر سلبا على سير العمل في تنفيذ اغلب مشاريع الموازنة الاستثمارية والحيلولة دون تنفيذها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها .

٢- التأخر في اجراءات الاعلان والاحالة واستحصال الموافقات الرسمية لبعض المشاريع .

٣- اعادة اعلان المناقصات لاكثر من مرة بسبب عدم مطابقة العروض للمواصفات الفنية المطلوبة وتجاوز مبلغ العروض الكلفة التخمينية للمشروع بسبب قلة عدد الشركات المتخصصة.

٤- ضعف التنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع .

٥- عدم التزام بعض الوزارات بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع المقترحة من قبلها بعد اقرارها مما ادى الى ظهور انحراف كبير بين نسب الانجاز المخططة ونسب الانجاز الفعلية ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود قرار حاسم للحد من هذه الحالات .

٦- عدم وجود التنسيق المسبق بين الدوائر الخدمية المختلفة مما يؤدي الى تأخير في تنفيذ الاعمال .

٧- صعوبة رفع التجاوزات على قطع الاراضي المخصصة لانشاء المشاريع وذلك نتيجة لاعتراضات الاهالي وانعكاس ذلك سلباً على تنفيذ المشاريع بالاضافة الى وجود قطوعات على مسار بعض المشاريع بسبب تعارضها مع الملكية الخاصة للمواطنين .

٨- ضعف الامكانيات التنفيذية لبعض الشركات المقاوله بسبب عدم كفاءة هذه الشركات من الناحية الادارية والمالية والفنية وافتقارها للخبرة المطلوبة وتقاعسها في تنفيذ

الاعمال المحالة اليها وذلك بسبب منح تصنيف غير مناسب لتلك الشركات لا تتناسب وقدرتها على التنفيذ ووضعها المالي مما ينعكس سلباً على تنفيذ بعض المشاريع وتوقفها والدخول في مشاكل قانونية نتيجة سحب العمل من تلك الشركات.

٩- تدخل جهات خارجية باصدار تعليمات خاصة بتنفيذ بعض المشاريع والتي تتقاطع فيما بينها في احيان كثيرة مما يؤثر على عملية تنفيذ المشاريع .

١٠ - اغلبية المواد الداخلة في العمل غير خاضعة للفحوصات المختبرية الضرورية وخاصة المتعلقة بفحص التربة مما يؤدي الى تكليف الجهة المشرفة بطلب فحص لبعض المواد والبعض الاخر يكون عن طريق الخبرة مما يؤدي ذلك الى وجود نسبة من الخطأ .

١١ - قلة الكادر الفني المتخصص والايدي العاملة في بعض المشاريع .

١٢ - وجود نزاعات على عاندية الاراضي ما بين الوزارات ودوائر الدولة وعدم حسم ملكية الارض علماً بأن الارض مملوكة للدولة (وزارة اخرى) بسبب الروتين الاداري وهذا ما يؤدي الى تأخير في تنفيذ بعض المشاريع .

١٣ - قلة خبرة الكوادر الهندسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وعدم وجود شركات مختصة ذات خبرة عالية وطويلة في تنفيذ المشاريع مما حال دون ايجاد الطرق المجدية لتنفيذ بعض المشاريع وذلك بسبب عزوف الكثير من الشركات العالمية المتخصصة من التعاقد مع الشركات العامة التابعة لوزارات الدولة بسبب شروط الدفع وقلة الدفعات المقدمة المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .

١٤ - عدم الدقة في اعداد جداول الكميات والمخططات اللازمة لتنفيذ المشاريع مما يؤدي ذلك الى ظهور فقرات اضافية اثناء التنفيذ او حذف في مكونات المشروع مما يترتب عليه طلب مدد اضافية للتنفيذ وبالتالي تأخر في انجاز العمل ضمن الوقت المحدد وزيادة في كلف المشاريع .

١٥ - قلة المكنان والمعدات التخصصية والآليات اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع وقيام دوائر الدولة بالاعلان عن المناقصات ضمن فترة زمنية محددة مما يؤدي الى التنافس على هذه الاليات ورفع اسعار تأجيرها وانعكاسه على زيادة كلف التنفيذ لتلك المشاريع

- ١٦ - وجود تعارضات على مسار الاعمال لبعض المشاريع مثل القابلوات الضونية والهاتفية وانابيب النفط وذلك بسبب عدم الاخذ بنظر الاعتبار اسبقية التنفيذ لتلك المشاريع .
- ١٧ - قلة خبرة الكوادر الفنية العاملة في تنفيذ المشاريع وذلك بسبب قلة الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل تلك الكوادر .
- ١٨ - مشكلة الملوحة في بعض اراضي المشاريع خاصة في القطاع الزراعي وكذلك بعد مواقع بعض المشاريع عن مصادر المياه وذلك بسبب ضعف دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .
- ١٩ - الاختيار الخاطى للارض المقامة عليها بعض المشاريع .
- ٢٠ - عدم حسم مسألة استملاك الاراضي لبعض المشاريع قبل المباشرة في التنفيذ وبالتالي فإن مشكلة التعويضات من المشاكل الرئيسية التي تواجه عملية التنفيذ .
- ٢١ - عدم اعداد مواقف شهرية لبعض المشاريع او عدم تحديث جداول تقدم العمل مبيناً فيها نسب الانجاز المادي والمالي المخططة والمنفذة لفترات المشروع .
- ٢٢ - طول الاجراءات المتبعة في فتح الاعتمادات المستندية لاغلب المشاريع .
- ٢٣ - انشاء مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية كبيرة مثل مشروع (المحطات الغازية) حيث ان من المعلوم ان مثل هذه المحطات تستخدم في عملية ديمومة الطاقة الكهربائية لفترات محددة اثناء عملية الصيانة للمحطات الكبيرة وفي حالة حمل الذروة ولا تستعمل للانتاج لفترات طويلة .
- ٢٤ - عدم خضوع العقود المبرمة مع الشركات لبعض المشاريع الى جهات قانونية متخصصة وبالتالي وجود ثغرات قانونية كبيرة في العقود المبرمة لتلك المشاريع .
- ٢٥ - التأخر في اجراء التعاقدات مع الشركات لبعض المشاريع نتيجة الروتين الاداري المتبع بين ادارة المشروع ومركز القرار في الوزارة المعنية ومحدودية الصلاحيات الادارية الممنوحة لمدراء المشاريع .
- ٢٦ - عدم توفر الكادر الاستشاري التخصصي لبعض المشاريع .
- ٢٧ - عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكنة في تنفيذ المشاريع .
- ٢٨ - اجراء التغييرات في التصاميم وكثرة اوامر الغيار .

- ٢٩ - تأخر الحصول على نتائج الفحوصات المختبرية للمواد الانشائية اللازمة لتنفيذ الاعمال مما يؤدي الى تأخير في انجاز المشاريع ضمن السقوف الزمنية المحددة نتيجة قلة عدد المختبرات .
- ٣٠ - تأخر توريد المواد الاحتياطية .
- ٣١ - ضعف اجراءات لجان الاشراف والمراقبة وعدم تواجدها في مواقع العمل لبعض المشاريع .
- ٣٢ - تأخر اطلاق السلف التشغيلية لبعض المشاريع .
- ٣٣ - تدني مواصفات المواد الانشائية المستوردة بسبب ضعف السيطرة النوعية على بعض تلك المواد مما يسمح بدخول مواد غير مطابقة للمواصفات وبالتالي تدني مواصفات العمل اضافة الى تقلبات اسعار تلك المواد والارتفاع المفاجئ لها وبالتالي انعكاسه سلباً على تنفيذ المشاريع ضمن الكلف والسقوف الزمنية المحددة لها.
- ٣٤ - تأخر المباشرة بالعمل لعدم اخلاء الموقع من الشواغل وبالتالي التأخر في تسليم الموقع والمباشرة بالمشروع .
- ٣٥ - قيام المقاول الرئيسي ببيع المقاولات من الباطن الى مقاولين ثانويين مما يؤدي الى خلق مشاكل اثناء متابعة واستلام الاعمال .

٨- الاستنتاجات والتوصيات :

٨-١ الاستنتاجات :

- ١- بلغ عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية لسنة ٢٠١٢ (٢ ٩٨٤) مشروعاً كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ بكلفة كلية مقدارها (٢٤٧,٩ ٦٣١ ١٩٥) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٣٧ ٢٩٠ ٥١٥,٥) مليون دينار .
- ٢- يقتصر هذا التقرير على متابعة تنفيذ المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة لعام ٢٠١٢ وعددها (٢ ٥٤٩) مشروعاً من اصل (٢ ٩٨٤) مشروعاً ونسبة (٨٥,٤%) من اجمالي مشاريع الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية مقدارها (١٨٦ ٠٩٩ ٦٢٤,٧) مليون دينار او ما يعادل نسبة (٩٥,١%) من اجمالي الكلف الكلية للمشاريع وتخصيصات سنوية مقدارها (٢٧٣,١ ٢٢٩ ٣٥) مليون دينار وتعادل نسبة (٩٤,٥%) من اجمالي التخصيصات .
- ٣- بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ (١ ٦٨٥) مشروعاً وتمثل نسبة (٦٦,١%) من مجموع المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة وبكلفة كلية مقدارها (٢٤ ٥٤٦ ٦٥٠,٤) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (١٣١ ٠١٥ ٠٦١,٣) مليون دينار .
- ٤- بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال عام ٢٠١٢ (٣٢٤) مشروعاً مشكلة نسبة (١٢,٧%) من اجمالي عدد المشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة وبكلفة كلية مقدارها (٣ ٦٥٥ ١٥٨,٨) مليون دينار وتخصيصات سنوية مقدارها (٢ ١٤٢ ٨١٦,٢) مليون دينار .
- ٥- بلغت نسبة الانجاز المادي التراكمي لنهاية سنة ٢٠١٢ (٤٤,٣%) من الكلفة الكلية لمشاريع (قيد التنفيذ والمنجزة والمتوقفة) وبلغت نسبة الصرف التراكمي (٣١,٤%) من الكلف الكلية للمشاريع التي وردت عنها استثمارات المتابعة ونسبة الصرف السنوي (٦٢,٦%) .
- ٦- بلغت الزيادة في عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٢ نسبة (٢٥,٩%) عن عدد مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١١ وزادت الكلفة الكلية بنسبة (٢٤,٧%)

عما كانت عليه في ٢٠١١/١٢/٣١ اما نسبة الزيادة في التخصيصات السنوية فقد بلغت (٤٢,١%) عن التخصيصات السنوية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٨-٢ التوصيات :

- ١- لغرض النهوض بالبنى التحتية لبلدنا ومواكبة التطور العمراني والصناعي في بلدان العالم والاستفادة القصوى من المبالغ المرصدة ضمن المنهاج الاستثماري فان من الضروري الاسراع في انجاز الاعمال الخاصة بالمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية وبذل اقصى الجهود لتجاوز المعوقات التي تعترض تنفيذها . حيث لوحظ انخفاض نسب الانجاز المادي التراكمي لبعض الجهات المنفذة لمشاريع الموازنة الاستثمارية مثل وزارة النفط حيث بلغت نسبة الانجاز المادي التراكمي (٤٩,٣%) ووزارة الكهرباء حيث بلغت نسبة الانجاز المادي التراكمي (٥٠,٦%) على الرغم من الدعم الكبير الذي تحضى به تلك الوزارات حيث شكلت نسبة تخصيصاتها (٩٢,٥%) من اجمالي التخصيصات للقطاع الصناعي والبالغة (٢٢ ٢٩٢ ٠٦٠,٢) مليون دينار .
- ٢- ضرورة مراعاة التحديد الدقيق للحاجة الفعلية الى التخصيصات السنوية والاستخدام الكفوء لاجمالي المبالغ لكل جهة منفذة ضمن الموازنة الاستثمارية وعدم المبالغة في طلب التخصيصات التي تتجاوز القدرات التنفيذية لبعض الاجهزة المنفذة في ظل الظروف الحالية لبلادنا حيث يلاحظ انخفاض كفاءة الصرف السنوي لبعض الجهات المنفذة لمشاريع الموازنة الاستثمارية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث بلغت نسبة الصرف السنوي فيها (١٠,٩%) ووزارة النقل بنسبة (٢٠,٣%) ووزارة التجارة (٢٢,٠%) ووزارة التربية بنسبة (١٤,٧%) ووزارة الصناعة والمعادن بنسبة (١٨,٦%) والمالية بنسبة (٢٩,٦%) والصحة بنسبة (٣٥,٥%) .
- ٣- ضرورة توجيه الدوائر البلدية في المحافظات لتهيئة قطع الاراضي لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية من قبل الوزارات القطاعية وكذلك المحافظات مع دعم اسعار هذه الاراضي وجعلها رمزية .

٤- تبسيط الاجراءات المتبعة في عملية استملاك الاراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع من خلال تسليم المواقع لأقامة المشاريع عليها الى الجهات المنفذة حال تقديم معاملة الاستملاك .

٥- التأكد من الكفاءة المالية والفنية للمقاول من خلال الاطلاع على الاعمال المماثلة المنفذة من قبله مع الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الدائرة القانونية في وزارة التخطيط قسم تسجيل المقاولين.

٦- الاستعانة بكوادر فنية كفوءة للعمل مع المقاولين والتي يجب ان تتمتع بخبرة تتناسب مع حجم العمل على ان يتم ذكر ذلك في العطاء ويتم اعتماده من قبل المختصين في الوزارة المعنية.

٧- الاهتمام بالسيطرة النوعية للحصول على مستوى فني عالي لتنفيذ المشاريع وهذا يتطلب انشاء مختبرات في مواقع العمل لضمان الحصول على نتائج فنية جيدة مع تفعيل وتطوير عمل المختبرات الحكومية المتخصصة (المركز القومي للمختبرات الانشائية) ليقوم باجراء الفحوصات لكافة المواد التي تدخل في تنفيذ المشاريع بالاضافة الى فحص التربة.

٨- ضرورة التنسيق بين المحافظات والوزارات القطاعية بخصوص تحديد الاحتياجات من المشاريع وذلك لغرض تجنب الازدواجية والارباك الذي قد يحصل نتيجة تعدد الجهات المنفذة والممولة ، وكذلك فسح المجال امام الوزارات القطاعية المعنية لتهيئة متطلبات تشغيل المشروع بعد انجازه .

٩- لغرض اعداد التقرير السنوي الموحد في وقته المحدد والخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لذا يجب مراعاة ورود استثمارات متابعة تنفيذ المشاريع من الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة الى وزارة التخطيط بالوقت المحدد (٢٠١٣/٢/١٥) والتاكيد على ادراج جميع البيانات المتعلقة بالمشاريع في الاستمارة وتدقيقها بصورة صحيحة قبل ارسالها .